

**Umwelt und Infrastruktur  
Neubau Fusswegverbindung Neugutweg  
Kreditabrechnung**

**Antrag und Weisung  
an das Stadtparlament**

8. September 2021



## Antrag

Der Stadtrat beantragt dem Stadtparlament, es wolle **beschliessen**:

1. Die Kreditabrechnung über den Neubau der Fusswegverbindung Neugutweg, Wendeplatz Frohburgweg bis Zufahrt Neugut, mit Baukosten von 389'141 Franken (inkl. MwSt.), einer Kreditunterschreitung von Fr. 11'728.15 und einer Nettobelastung von 148'261 Franken, Konto 6150.5010.00/INV00050 (alt 620.5010.217), wird genehmigt.
2. Mitteilung an:
  - a) Stadtrat
  - b) Markus Wanner, Leiter Finanzen und Informatik
  - c) Dirk Kauffeld, Leiter Umwelt und Infrastruktur
  - d) André Räber, Leiter Tiefbau
  - e) Hanspeter Gossweiler, Tiefbau



## Bericht/Weisung

### Das Wichtige in Kürze

Mit dem Neubau der Fusswegverbindung «Neugutweg», Wendeplatz Frohburgweg bis Zufahrt Neugut, konnte eine Netzlücke geschlossen und der Zugang zum Bahnhof Bülach aus dem Quartier verbessert werden. Die Kosten liegen innerhalb des bewilligten Kredits. Aufgrund des koordinierten Vorgehens mit dem privaten Hochbauvorhaben, dank den Beiträgen seitens der Grundeigentümer und den Geldern aus den Agglomerationsprogrammen des Bundes ergab sich für den Steuerzahler eine wirtschaftlich günstige Realisierung.

### Ausgangslage

Mit Beschluss vom 23. Mai 2016 bewilligte das Stadtparlament (vormals Gemeinderat) den Objektkredit von brutto 395'000 Franken (Disp. Ziff. 1) zulasten der Investitionsrechnung, Konto 6150.5010.00/INV00050 (alt 620.5010.217). Gemäss Disp. Ziff. 2 erhöht oder vermindert sich der Kredit um eine allfällige Teuerung; Preisbasis ist Februar 2016.

Am 4. Juli 2016 unterzeichnete der Stadtrat Bülach die Finanzierungsvereinbarung betreffend die Agglomerationsprogramme des Bundes, 2. Generation. Dementsprechend erhält Bülach unter der ID-Nr. 367 Beiträge für Langsamverkehrsmassnahmen. Der Neubau Neugutweg ist Bestandteil davon.

### Realisierung

Der Bau der neuen öffentlichen Fusswegverbindung (Treppenweg) erfolgte zwischen September und Dezember 2016.

### Beiträge Dritter, Subventionen

Gestützt auf § 62 lit. d) Strassengesetz wurden von den Grundeigentümern Mehrwertbeträge von insgesamt 159'160 Franken für den neuen Fussweg erhoben.

Am 2. Dezember 2019 reichte das Amt für Verkehr des Kantons Zürich (AfV) dem Bundesamt für Strassen (ASTRA) die Schlussabrechnung inkl. Schlussbericht über die Erstellung des Neugutwegs ein. Mit Schreiben vom 7. Februar 2020 genehmigte das ASTRA die Schlussabrechnung. Insgesamt wurde ein Bundesbeitrag (samt Teuerung und MwSt.) von 81'720 Franken ausbezahlt (zwei Akontozahlungen von 37'000 Franken und 11'000 Franken sowie der Restbetrag von 33'720 Franken).



## Kreditabrechnung

### Berechnung Teuerung / Preisänderung

Die Bauleitung ermittelte folgende Preisänderung zwischen April und Oktober 2016 gemäss Schweizerischem Baupreisindex, Grossregion Zürich, Sparte Tiefbau: +1.49 %

Kostenvoranschlag (exkl. MwSt.):	Fr. 365'740.75		
Preisänderung (exkl. MwSt.)	Fr. 365'740.75 x 1.49 % =	Fr. 5'449.55	
Mehrwertsteuer 7.7 %	Fr. 5'449.55 x 7.7 % =	<u>Fr. 419.60</u>	
Preisänderung (inkl. MwSt.)		Fr. 5'869.15	
Bereinigter Objektkredit (inkl. MwSt.)			Fr. 400'869.15

Die Kreditabrechnung der Gossweiler Ingenieure AG, datiert vom 4. Juni 2021, über den Neubau der Fusswegverbindung Neugutweg, Wendeplatz Frohburgweg bis Zufahrt Neugut, weist Kosten von 389'141 Franken (inkl. MwSt.) aus. Dies entspricht einer Kreditunterschreitung von Fr. 11'728.15 bzw. 2.9 %. Nach Abzug der Einnahmen von 240'880 Franken verbleibt für die Stadt Bülach eine Nettobelastung von 148'261 Franken. Im Buchhaltungsnachweis des Bereichs Finanzen vom 29. Juni 2021 wird dies bestätigt.

### Kostenübersicht (inkl. MwSt.):

	Kostenvoranschlag	Ausführung	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	%
Grund und Rechte	95'000.-	91'487.65	-3'512.35	-3.7
Bauarbeiten	115'000.-	121'118.35	6'118.35	5.3
Nebenarbeiten	85'000.-	52'029.60	-32'970.40	-38.8
Technische Arbeiten	100'000.-	124'505.40	24'505.40	24.5
<b>Objektkredit</b>	<b>395'000.-</b>	<b>389'141.-</b>	<b>-5'859.00</b>	<b>-1.5</b>
Teuerung	5'869.15			
<b>Bereinigter Objektkredit</b>	<b>400'869.15</b>	<b>389'141.-</b>	<b>-11'728.15</b>	<b>-2.9</b>



### **Kontaktpersonen**

Für weitere Auskünfte steht gerne zur Verfügung:

Dirk Kauffeld, Leiter Umwelt und Infrastruktur, 044 863 14 51, oder [dirk.kauffeld@buelach.ch](mailto:dirk.kauffeld@buelach.ch)

Behördliche Referentin: Stadträtin Andrea Spycher

### **Stadtrat Bülach**

Mark Eberli  
Stadtpräsident

Lorenz Bönicke  
Stadtschreiber-Stv.

(SRB-Nr. 350)

### **Beilagen:**

1. Gesamtabrechnung Gossweiler Ingenieure AG, Bülach, dat. 4. Juni 2021
2. Buchhaltungsnachweis Bereich Finanzen, dat. 29. Juni 2021
3. Situationsplan 1:200 des ausgeführten Bauwerks, dat. 2. Mai 2017

Realisierung

## Neubau Fusswegverbindung Neugutweg

Wendeplatz Frohburgweg bis Zufahrtsweg Neugut

Tiefbauarbeiten

Gesamtabrechnung Konto-Nr. 6150.5010.00 / INV00050 (alt 620.5010.217)



Bülach, 4. Juni 2021 / bl.2021 / Bac

 **Gossweiler**

Gossweiler Ingenieure AG  
Schaffhauserstrasse 55  
8180 Bülach  
Telefon 044 872 32 00  
[www.gossweiler.com](http://www.gossweiler.com)

## **Inhaltsverzeichnis**

1	Objektbeschreibung	3
2	Kredit	4
2.1	Teuerung / Preisänderung	4
3	Neugutweg	4
3.1	Kostenvergleich	4
3.2	Bundesbeiträge Agglomerationsprogramm	4
3.3	Grundeigentümerbeiträge	5
4	Termine	5
5	Fotodokumentation	6
	 Anhang 1: Rechnungszusammenstellung Neugutweg, Konto-Nr. 6150.5010.00 / INV00050 (alt 620.5010.217)	 7

## 1 Objektbeschreibung



Im kommunalen Richtplan Verkehr, Fuss- und Wanderwege, genehmigt durch die Baudirektion des Kantons Zürich vom 25. Februar 2011, ist zwischen dem Wendeplatz Frohburgweg und der Kernstrasse eine Fusswegverbindung als "geplant" eingetragen. Diese Netzergänzung ist ebenfalls im kommunalen Gesamtverkehrskonzept vom Februar 2012 (FV Nr. 5) enthalten.

In Koordination mit dem Bauvorhaben auf dem Grundstück Nr. 8841 wurde nun zwischen dem Kehrplatz Frohburgweg und dem gemeinsamen Zufahrtsweg Neugut eine 55 m lange Fusswegverbindung erstellt. Die insgesamt acht Treppenanlagen wurden mittels vorgefertigten Treppen- und Kinderwagenelementen ausgeführt.

Mit dem Bau der neuen Fusswegverbindung "Neugutweg" konnte neben dem Quartier Frohburg auch das Wohnquartier Neugut/Kernstrasse direkt mit dem Bahnhof Bülach erschlossen werden.

## 2 Kredit

Am 23. März 2016 hat der Stadtrat Bülach mit Beschluss Nr. 86 das Projekt "Neubau Fusswegverbindung Neugutweg", gestützt auf § 15 Abs. 2 Strassengesetz, festgesetzt. Am 23. Mai 2016 bewilligte das Stadtparlament Bülach den erforderlichen Objektkredit von Fr. 395'000.00.

### 2.1 Teuerung / Preisänderung

Für die Berechnung der Preisänderung sind folgende Grundlagen berücksichtigt worden:

- ◆ Schweizerischer Baupreisindex, Grossregion Zürich, Sparte Tiefbau.
- ◆ Genehmigter KV vom 23. Mai 2016 bzw. Objektkredit von Fr. 395'000.00; Indexstand vom April 2016 mit 100.9 (Basis Oktober 2015 = 100).
- ◆ Ausführungsende mit der Abnahme vom 20. Dezember 2016; Indexstand vom Oktober 2016 mit 102.4.
- ◆ Indexentwicklung in Prozent:  $(102.4 - 100.9) / 100.9 = +1.49\%$

Gemäss Kostenvoranschlag (exkl. MwSt.):	Fr. 365'740.75
Preisänderung (exkl. MwSt.):	Fr. 365'740.75 x 1.49% = Fr. 5'449.55
MwSt. 7.7%:	Fr. 5'449.55 x 7.7% = Fr. 419.60
Verrechenbare Preisänderung (inkl. MwSt.):	Fr. 5'869.15
<b>Bereinigter Objektkredit (inkl. MwSt.):</b>	<b>Fr. 400'869.15</b>

## 3 Neugutweg

### 3.1 Kostenvergleich

	Kredit Fr.	Ausführung Fr.	Abweichung Fr.	Abweichung %
Grund und Rechte	95'000.00	91'487.65	-3'512.35	-3.7 %
Bauarbeiten	115'000.00	121'118.35	6'118.35	5.3 %
Nebenarbeiten	85'000.00	52'029.60	-32'970.40	-38.8 %
Technische Arbeiten	100'000.00	124'505.40	24'505.40	24.5 %
Objektkredit (inkl. MwSt.)	395'000.00	389'141.00	-5'859.00	-1.5 %
Teuerung (Kap. 2.1)	5'869.15			
<b>Bereinigter Objektkredit (inkl. MwSt.)</b>	<b>400'869.15</b>	<b>389'141.00</b>	<b>-11'728.15</b>	<b>-2.9 %</b>

### 3.2 Bundesbeiträge Agglomerationsprogramm

Am 4. Juli 2016 unterzeichnete der Stadtrat Bülach die Finanzierungsvereinbarung betreffend Agglomerationsprogramm des Bundes, 2. Generation. Unter der ID-Nr. 367 sind in Bülach für Langsamverkehrsmassnahmen Beiträge erhältlich.

Am 2. Dezember 2019 hat das Amt für Verkehr des Kantons Zürich dem Bundesamt für Strassen (ASTRA) die Schlussrechnung inkl. Schlussbericht eingereicht. Mit Schreiben vom 7. Februar 2020 wurde die Schlussabrechnung durch das ASTRA genehmigt. Der definitive Bundesbeitrag inkl. Teuerung und MwSt. beläuft sich auf Fr. 81'720.00.

### 3.3 Grundeigentümerbeiträge

Gestützt auf § 62 lit. d Strassengesetz sind von den Grundeigentümern Mehrwertbeiträge erbracht worden. Die Grundeigentümerbeiträge wurden aufgrund des Perimeterplans vom 26. März 2014 und des Kostenvoranschlags vom 8. März 2016 festgelegt.

Für den Erwerb des Neugutwegs wurde mit den Grundeigentümern ein reduzierter Landpreis von Fr. 380.00/m<sup>2</sup> vereinbart. Im Gegenzug bleibt den betroffenen Abtretungsgrundstücken die bauliche Ausnutzung (Baumassenziffer) aufgrund der Grundstücksfläche vor der Landabtretung erhalten. Dies wurde bei den jeweiligen Grundstücken im Grundbuch angemerkt.

Eigentümer	Kat.-Nrn.	Landerwerb durch Stadt	Kosten Landerwerb	Beiträge zugunsten Stadt Bülach	Saldo zugunsten Stadt Bülach
Renovbau AG / Schneider & Kläusli	3224 / 3226	107 m <sup>2</sup>	Fr. 40'660.00	Fr. 58'360.00	Fr. 17'700.00
Milos Alincic	6492	54 m <sup>2</sup>	Fr. 20'520.00	Fr. 24'820.00	Fr. 4'300.00
Migros-Pensionskasse	3221 / 3222 / 3218	36 m <sup>2</sup>	Fr. 13'680.00	Fr. 64'780.00	Fr. 51'100.00
Berta Lisca Atzenweiler	6286	0 m <sup>2</sup>	Fr. -	Fr. 11'200.00	Fr. 11'200.00
Fritz Constantin Egger	3220	0 m <sup>2</sup>	Fr. -	Fr. -	Fr. -
<b>Total</b>		197 m <sup>2</sup>	Fr. 74'860.00	Fr. 159'160.00	<b>Fr. 84'300.00</b>

## 4 Termine

- ◆ Auftragserteilung Vorprojekt 20. März 2013
- ◆ Vorprojekt 2. Oktober 2013
- ◆ Auflage gem. § 13 StrG 6. Dezember 2013 bis 17. Januar 2014
- ◆ Orientierungsversammlung Eigentümer 26. Mai 2014
- ◆ Auftragserteilung für Projektierungsarbeiten 13. Mai 2015
- ◆ Meldung Strassenprojekt AfV Januar 2016
- ◆ Bauprojekt 8. März 2016
- ◆ Antrag und Weisung Stadtparlament 23. März 2016
- ◆ Genehmigung Objektkredit durch Stadtparlament 23. Mai 2016
- ◆ Baubeginn 5. September 2016
- ◆ Genehmigung Mutation 21. September 2016
- ◆ Tragdeckschicht 2. Dezember 2016
- ◆ Abnahme Fussweg Neugutweg 20. Dezember 2016
- ◆ Regelung Beiträge und Dienstbarkeitsverträge bis Dezember 2019
- ◆ Einreichen der Schlussrechnung durch AfV 2. Dezember 2019
- ◆ Genehmigung Schlussrechnung durch ASTRA 7. Februar 2020

## 5 Fotodokumentation



Bülach, 4. Juni 2021

Gossweiler Ingenieure AG  
Bauleitung



Fabian Bachofen



Werner Zollinger

**Anhang 1: Rechnungszusammenstellung Neugutweg, Konto-Nr. 6150.5010.00 / INV00050 (alt 620.5010.217)**

Beleg-Nr.	Rechn.-Datum	Unternehmer	Arbeitsausführung	Betrag	MwSt.	Total	Grund und	Bau-	Neben-	Techn.-	Subv./
				Fr.	Fr.	Fr.	Rechte	arbeiten	arbeiten	Arbeiten	Beiträge
				exkl. MwSt.		inkl. MwSt.	inkl. MwSt.	inkl. MwSt.	inkl. MwSt.	inkl. MwSt.	inkl. MwSt.
6017	11.04.13	Amtliche Vermessung Kt. ZH	AV-Daten	433.50	34.70	468.20				468.20	
7156	24.04.13	Notariat und Grundbuchamt Bülach	Grundbuchauszüge	486.00	0.00	486.00				486.00	
7157	18.04.13	Gossweiler Ingenieure AG	GIS-Daten	321.20	25.70	346.90				346.90	
18209	31.10.13	Gossweiler Ingenieure AG	1. TR, Apr. - Sept. 2013	20'550.15	1'644.00	22'194.15					22'194.15
20551	12.12.13	Zürcher Regionalzeitung AG	ZUM, Siedlungsentwässerung	330.20	26.40	356.60				356.60	
20552	6.12.13	Staatskanzlei, Zürich	Amtsblatt-Mitteilung	27.80	2.20	30.00				30.00	
5043	11.04.14	Stadt Bülach	Bearbeitungsgebühr	1'064.80	85.20	1'150.00				1'150.00	
5849	29.04.14	Gossweiler Ingenieure AG	Nachführung Vermessung, Mutation	1'383.50	110.70	1'494.20	1'494.20				
10738	24.07.14	Gossweiler Ingenieure AG	2. TR, Okt. 2013 - Juni 2014	5'386.65	430.95	5'817.60					5'817.60
20150	22.12.14	Gossweiler Ingenieure AG	3. TR, Juli - Aug. 2014	616.55	49.30	665.85					665.85
14028	20.08.15	Gossweiler Ingenieure AG	4. TR, Mrz - Juli 2015	7'944.30	635.55	8'579.85					8'579.85
22158	22.12.15	Stadt Bülach, Umwelt	Rodung	854.25	68.35	922.60				922.60	
2890	23.02.16	Gossweiler Ingenieure AG	5. TR, Aug. 2015 - Jan. 2016	15'730.95	1'258.50	16'989.45					16'989.45
9162	31.05.16	Gossweiler Ingenieure AG	Mutation	1'691.55	135.30	1'826.85	1'826.85				
12897	28.07.16	Gossweiler Ingenieure AG	Schlussrechnung	4'111.70	328.95	4'440.65					4'440.65
16011	4.10.16	Stadt Bülach, Umwelt	Rodung	1'390.25	111.20	1'501.45				1'501.45	
16454	11.10.16	Stadt Bülach, Umwelt	Hecke schneiden	153.75	12.30	166.05				166.05	
18051	19.10.16	Franchetto AG	Treppenelemente	15'400.00	1'232.00	16'632.00				16'632.00	
18055	31.10.16	Gossweiler Ingenieure AG	Dienstbarkeitspläne	715.35	57.25	772.60	772.60				
18481	2.11.16	Hüppi AG	Tiefbauarbeiten, 1. Akonto	47'575.10	3'806.00	51'381.10		51'381.10			
V/18731	14.11.16	Stadt Bülach, Abteilung U & I	Admin. Aufwendungen 2014-2016	10'200.00	0.00	10'200.00					10'200.00
19657	21.11.16	Gossweiler Ingenieure AG	1. TR, Feb. - Okt. 2016, Phase 5	20'139.80	1'611.20	21'751.00					21'751.00
19661	21.11.16	Gossweiler Ingenieure AG	Grenzabsteckung	2'397.55	191.80	2'589.35					2'589.35
20080	11.11.16	Franchetto AG	Treppenelemente	4'550.00	364.00	4'914.00				4'914.00	
20078	1.12.16	Gassmann AG	Stützmauer	837.90	67.05	904.95				904.95	
20079	1.12.16	Gassmann AG	Verputz Sandsteinmauer	1'810.65	144.85	1'955.50				1'955.50	
22310	21.12.16	Stadt Bülach, Umwelt	Hecke schneiden	145.25	11.60	156.85				156.85	
22601	21.12.16	EKZ Eitop	Demontage Wegbeleuchtung	120.00	9.60	129.60				129.60	
22602	22.12.16	EKZ	Neubau Wegbeleuchtung	8'820.85	705.65	9'526.50				9'526.50	
23555	31.12.16	Hüppi AG	Tiefbauarbeiten, 2. Akonto	48'961.15	3'916.90	52'878.05		52'878.05			
22791	14.12.16	Utzinger Zäune	Zaun	3'343.00	267.45	3'610.45				3'610.45	
22971	16.01.17	Utzinger Zäune	Handlauf	6'077.95	486.25	6'564.20				6'564.20	
2207	15.02.17	Morf AG	Markierung	360.25	28.80	389.05				389.05	
2208	16.02.17	ARGE Renovbau AG / Schneider & Kläusli	Investitionskosten-Anteil Kanal Neugut	5'555.55	444.45	6'000.00	6'000.00				
3225	21.02.17	SSI Schäfer Shop	Flexipfosten	106.90	8.55	115.45				115.45	
3547	28.02.17	Gossweiler Ingenieure AG	Grenzabsteckung	1'077.75	86.20	1'163.95					1'163.95
3548	28.02.17	Gossweiler Ingenieure AG	2. TR, Nov. 2016 - Jan. 2017, Phase 5	10'074.95	806.00	10'880.95					10'880.95
D/1639	17.03.17	Alincic-Schneebeli Milos	101.0000015 / 2017 RG, Landabtretung	19'000.00	1'520.00	20'520.00	20'520.00				
V/23427											
D/1639	17.03.17	Migros-Pensionskasse	101.0000016 / 2017 RG, Landabtretung	12'666.65	1'013.35	13'680.00	13'680.00				
V/23428											
D/1639	17.03.17	ARGE Renovbau AG / Schneider Kläusli	101.0000017 / 2017 RG, Landabtretung	37'648.15	3'011.85	40'660.00	40'660.00				
V/23429											
5457	6.04.17	ARGE Renovbau AG / Schneider & Kläusli	Investitionskosten-Anteil Kanal Neugut	4'629.65	370.35	5'000.00	5'000.00				
5451	7.04.17	Notariat und Grundbuchamt, Bülach	Dienstbarkeit Kat.Nr. 3218	288.90	23.10	312.00	312.00				
5452	7.04.17	Notariat und Grundbuchamt, Bülach	Abtretung Kat.3223/Pfandentlassung	231.50	18.50	250.00	250.00				
5453	7.04.17	Notariat und Grundbuchamt, Bülach	Abtret.K.3221/K.8840+K.3222/K.8840	421.30	33.70	455.00	455.00				
5454	7.04.17	Notariat und Grundbuchamt, Bülach	Abtretung Kat. 8777+8779	189.80	15.20	205.00	205.00				
5455	7.04.17	Notariat und Grundbuchamt, Bülach	Dienstbarkeit Kat. 3220	288.90	23.10	312.00	312.00				
5664	28.03.17	Hüppi AG	Tiefbauarbeiten, Schlussrechnung	15'610.35	1'248.85	16'859.20		16'859.20			
9496	21.04.17	Gossweiler Ingenieure AG	Nachführung Vermessung	5'666.50	453.30	6'119.80				6'119.80	
8200	12.05.17	Stadt Bülach, Umwelt	Ansäen	938.75	75.10	1'013.85				1'013.85	
9499	20.06.17	Gossweiler Ingenieure AG	Nachführung Leitungen	184.20	14.75	198.95				198.95	
10160	27.06.17	Früh Zäune	Zaunarbeiten	638.35	51.05	689.40				689.40	
17085	11.10.17	Gossweiler Ingenieure AG	3. TR, Feb. - Sept. 2017, Phase 5	4'717.95	377.45	5'095.40				5'095.40	
V/22266	10.01.18	Stadt Bülach, Abteilung U & I	Admin. Aufwendungen 2017	4'129.50	0.00	4'129.50				4'129.50	
1917678	3.10.19	Gossweiler Ingenieure AG	Schlussrechnung	3'425.20	263.75	3'688.95				3'688.95	
<b>Total Brutto</b>				<b>361'422.70</b>	<b>27'718.30</b>	<b>389'141.00</b>	<b>91'487.65</b>	<b>121'118.35</b>	<b>52'029.60</b>	<b>124'505.40</b>	<b>0.00</b>
gemäss Kostenvoranschlag vom 8. März 2016				365'740.75	29'259.25	395'000.00	95'000.00	115'000.00	85'000.00	100'000.00	0.00
Teuerung gem. Kap 2.1						5'869.15	1'411.57	1'708.74	1'262.98	1'485.86	0.00
Bereinigter Kredit						400'869.15	96'411.57	116'708.74	86'262.98	101'485.86	0.00
Minder-/ Mehrkosten						-11'728.15	-4'923.92	-4'409.61	-34'233.38	23'019.54	0.00
						-2.9%	-5.2%	3.8%	-40.3%	23.0%	



# Kreditabrechnung

## Neugutweg, Frohburgweg bis Neugut

### Neubau Fussweg

<p><b>① Abrechnung</b></p> <p>Gossweiler Ing. AG, Bülach Abrechnung vom 4. Jun 2021</p>	<p>389'141.00</p>
<p><b>② Kredit bereinigt</b></p> <p>Gemeinderat, Beschluss vom 23. Mai 2016 Teuerung</p>	<p>400'869.15</p> <p>395'000.00</p> <p>5'869.15</p>
<p><b>③ Kreditunterschreitung</b></p>	<p>2.9%</p> <p>11'728.15</p>
<p><b>④ Einnahmen</b></p> <p>Beiträge der Grundeigentümer Beitrag Bundesamt für Strassen (ASTRA) Bundesbeitrag aus Infrastrukturfonds: Agglomerationsprogramm, Realisierung Aufwertung Langsamverkehr gem. Finanzierungsvereinbarung vom 1. Juli 2016 und Genehmigung vom 07.02.2020</p>	<p>240'880.00</p> <p>159'160.00</p> <p>81'720.00</p>

**⑤ Buchhaltungsnachweis**

<i>Jahr</i>	<i>Ar</i>	<i>Konto</i>	<i>Betrag</i>	
Ausgaben				389'141.00
2013 - 2020	IR	INV00050	389'141.00	
Einnahmen				240'880.00
2017 - 2020	IR	INV00050	240'880.00	
<b>Nettobelastung</b>				<b>148'261.00</b>

Stadt Bülach  
Finanzen

Ausgeführtes Bauwerk

**Neubau Fusswegverbindung Neugutweg**  
Wendeplatz Frohburgweg - Zufahrtsweg Neugut

Situation 1:200

Bülach, 02. Mai 2017 / Bl.2021



Gossweiler Ingenieure AG  
Schaffhauserstrasse 55  
8180 Bülach  
Telefon 044 872 32 00  
www.gossweiler.com

Plan-Nr.	erstellt	geprüft+freigegeben
1A	Datum	Datum
	02.05.2017	02.05.2017
	Rev.	Bac
Dateiname:	bl2021_sit_200_A.dgn	
	Format:	30 x 84

