

**Fussballanlage Gringlen  
Platz 1  
Abrechnung**

<u>Arbeitsgattung</u>	<u>Voranschlag</u>	<u>Teilzahlung</u>	<u>Abrechnung</u>	<u>Abweichung</u>
Naturrasen	364'000.00		352'184.70	-11'815.30
Gerber GmbH		334'175.35		
Forst Stadt Bülach		18'009.35		
Tribüne	55'000.00		56'449.80	1'449.80
Forst Stadt Bülach		48'865.45		
Gerber GmbH		7'584.35		
Banden	25'000.00		36'468.55	11'468.55
Kreativ Werbetechnik		17'194.70		
Forst Stadt Bülach		16'714.80		
Gerber GmbH		2'559.05		
Architekt	13'000.00		13'936.85	936.85
Jansen Architekten		13'936.85		
PL/Arbeit Forst	27'000.00		38'149.40	11'149.40
Forst Stadt Bülach		38'149.40		
<b>TOTAL</b>	<b>484'000.00</b>		<b>497'189.30</b>	<b>13'189.30</b>

Abweichung KV/Abrechnung 2.7 %

*V. Prosser*