

Laufende strategische Projekte mit Entscheid beim Stadtparlament oder der Bevölkerung – Stichtag 31. März 2025										
Nr.	Name	Ressort Stadttrat	Stadtparlament	Status Q1/25	Status Q3/24	Termine	Meilensteine	Begründung wenn nicht grün/bei Statuswechsel	Massnahmen	Prognose/ Projektrisiken
1	Digital Health Zentrum für Innovation	Präsidiales Mark Eberli	Kommission Bevölkerung und Sicherheit	●	●	Q2/2025	Verlängerung jährlicher Beitrag – Antrag an Parlament		Halbjährliches Reporting an das Stadtparlament	Risiko: Kein Erfolg in den vier Projektjahren
2	Kultur- und Begegnungszentrum (Legislaturziel)	Präsidiales Mark Eberli	Kommission Bevölkerung und Sicherheit	●	●	Q3/2025	Stadttrat genehmigt Investitionen, Mietzins und Betriebsbeitrag	Die Standort- bestimmung und Weiterentwicklung des Gestaltungsplans durch die Grundeigentümer- schaft verzögern den Prozess.		
						Q4/2025	Antrag und Weisung an das Stadtparlament			
						Q1/2026	Entscheid Stadtparlament			
3	Büüli-Fäscht 2025	Präsidiales Mark Eberli	Kommission Bevölkerung und Sicherheit	●	●	12.03.2025	Beschluss Detailkonzepte und Budget durch den Stadtrat			
						Q2/2025	Polizeibewilligung Büüli-Fäscht 2025			
						29.-31.8.25	Büüli-Fäscht 2025			
4	Stadtpark und öffentliche Baumschule als Grün- und Begegnungsraum für die Bevölkerung	Präsidiales Mark Eberli	Kommission Bevölkerung und Sicherheit	●	●	S2/2025	Stadttrat verabschiedet Antrag und Weisung an das Stadtparlament			
						S1/2026	Entscheid Stadtparlament			
5	Zentrum- Management	Präsidiales Mark Eberli	Kommission Bevölkerung und Sicherheit	●	●	S2/2024	Überarbeitung Antrag und Weisung	Rückweisung Antrag und Weisung durch Stadtparlament am 03.06.2024		
						09.12.2024	Stadtparlament genehmigt Fristerstreckung für die Einreichung des Antrags bis 24.06.2025.			

Laufende strategische Projekte mit Entscheid beim Stadtparlament oder der Bevölkerung – Stichtag 31. März 2025										
Nr.	Name	Ressort Stadttrat	Stadtparlament	Status Q1/25	Status Q3/24	Termine	Meilensteine	Begründung wenn nicht grün/bei Statuswechsel	Massnahmen	Prognose/ Projektrisiken
						Q2/2025	Stadtrat verabschiedet Antrag und Weisung an das Stadtparlament: überarbeiteter Antrag			
						Q4/2025	Entscheid Stadtparlament			Finanzierung kommt nicht zustande
						S1/2026	Start Zentrum-Management			
6	Sportpark Erachfeld (siehe auch Nr. 16) (Legislaturziel)	Bevölkerung und Sicherheit Daniel Ammann	Kommission Bevölkerung und Sicherheit	●	●	Q4/2025	Klärung Finanzierung und Trägerschaft		Einbezug der United Volleyball Foundation	Risiken: Finanzierung Sportpark  Verfügbare Kompen- sationsflächen
7	Erachfeld Sportrasenfelder	Bevölkerung und Sicherheit Daniel Ammann	Kommission Bevölkerung und Sicherheit	●	●	Q1/2025	Projektstart, Begehung, Grundlagenerarbeitung, Variantenstudium			
						Q2/2025	Fertigstellung Machbarkeitsstudie			
						Q4/2025	Kreditentscheid im Stadtparlament			
						Q2/2026	Baueingabe			Rekurs Bauernverband
						Q1/2027	Baubeginn			
8	Ergänzungsbau Schiessanlage Langenrain, Luftpistolen 10m	Bevölkerung und Sicherheit Daniel Ammann	Kommission Bevölkerung und Sicherheit	●	●	Q1/2025	Baubeginn			
						Q4/2025	Fertigstellung/Übergabe			
9	Objektstrategie Sportzentrum Hirslen (Legislaturziel)	Bevölkerung und Sicherheit Daniel Ammann	Kommission Bevölkerung und Sicherheit	●	●	Q4/2024	Auslösung SIA 22, Auswahlverfahren, Antrag und Weisung für Kredit Auswahlverfahren			
						Q2/2025	Entscheid Stadtparlament Kredit Auswahlverfahren			
						2025-2026	SIA 22: Durchführung Gesamtleistungswettbewerb oder Architekturwettbewerb			

Laufende strategische Projekte mit Entscheid beim Stadtparlament oder der Bevölkerung – Stichtag 31. März 2025										
Nr.	Name	Ressort Stadtrat	Stadtparlament	Status Q1/25	Status Q3/24	Termine	Meilensteine	Begründung wenn nicht grün/bei Statuswechsel	Massnahmen	Prognose/ Projektrisiken
						S2/2026	Kreditentscheid im Stadtparlament			
						S1/2027	Urnenabstimmung			
						S2/2027- S2/2028	Vorprojekt und Bauprojekt			
						S2/2028- S1/2029	Baubewilligungsverfahren			
						S2/2029	Abbruch und Bauzeit 2-3 Jahre			
						S2/2031	Inbetriebnahme			
10	Erweiterung und Sanierung Schulanlage Allmend (ESSA) (Legislaturziel)	Bildung Rosa Pfister	Kommission Bildung und Soziales, RPK	●	●	09.12.2024	Baubewilligung erteilt, mit Baufreigabe	Auflage Schutzräume erfüllt		
						Q4/2024	Baubeginn			
						Q3/2026	Bezug Neubau			Geringes Risiko unerwarteter Verzögerung bei Bauarbeiten
						Q3/2026	Abbruch alte Turnhalle und Renovation Bestandesbaute			Geringes Risiko unerwarteter Verzögerung bei Bauarbeiten
						Q3/2027	Bezug renovierte Bestandesbaute			Geringes Risiko unerwarteter Verzögerung bei Bauarbeiten
11	Neubau Schulanlage Guss (Legislaturziel)	Bildung Rosa Pfister	Kommission Bildung und Soziales, RPK	●	●	09.12.2024	Baubewilligung erteilt, mit Baufreigabe	Auflage Schutzräume erfüllt		Einsprache Heimatschutz
						Q4/2024	Baubeginn			Ein halbes Jahr Verzögerung, wegen Abklärungen Heimatschutz

Laufende strategische Projekte mit Entscheid beim Stadtparlament oder der Bevölkerung – Stichtag 31. März 2025										
Nr.	Name	Ressort Stadttrat	Stadtparlament	Status Q1/25	Status Q3/24	Termine	Meilensteine	Begründung wenn nicht grün/bei Statuswechsel	Massnahmen	Prognose/ Projektrisiken
						Q1/2027	Bezug			Geringes Risiko unerwarteter Verzögerung bei Bauarbeiten
12	Tagesschule	Bildung Rosa Pfister	Kommission Bildung und Soziales	●	●	Q4/2024	Entscheid und Antrag Schulpflege zur formellen Aufhebung des Volksentscheids und Weiterentwicklung der bestehenden Betreuungsangebote an allen Schulstandorten			
						Q2/2025	Abschlussbericht und Antrag an Stadttrat sowie Verabschiedung Antrag und Weisung zuhanden Stadtparlament			
						Q3/2025	Formelle Aufhebung Volksentscheid durch Stadtparlament			
13	Neubau Modulbau Lindenhof (Legislaturziel)	Bildung Rosa Pfister	Kommission Bildung und Soziales, RPK	●	●	Q3/2025	Weitere Aufstockung Provisorium Uferweg auf Schuljahr 2025/26		Laufendes Verfahren	Weiterzug der Einsprache durch Rekurrenten, ans Verwaltungsgericht. Zeitverzögerung unbekannt.
14	Ersatzneubau Schülergartenweg	Bildung Rosa Pfister	Kommission Bildung und Soziales, RPK	●	●	19.02.2025	Baubewilligung erteilt, Einsprachefrist abgelaufen			
						Q2/2025	Baubeginn und Bezug vorübergehendes Provisorium auf dem Schulareal			
						Q1/2027	Bezug			Geringes Risiko unerwarteter Verzögerung bei Bauarbeiten

Laufende strategische Projekte mit Entscheid beim Stadtparlament oder der Bevölkerung – Stichtag 31. März 2025										
Nr.	Name	Ressort Stadttrat	Stadtparlament	Status Q1/25	Status Q3/24	Termine	Meilensteine	Begründung wenn nicht grün/bei Statuswechsel	Massnahmen	Prognose/ Projektrisiken
15	Verordnung über die Haushaltführung mit Globalbudget	Finanzen und Informatik Markus Surber	Rechnungsprüfungs-kommission	●	●	09.12.2024	Entscheid Stadtparlament			
16	Erachfeld Nutzungsplanung (siehe auch Nr. 6) (Legislaturziel)	Planung und Bau Andreas Müller	Kommission Bau und Infrastruktur	●	●	02.09.2024	Festsetzung Umzonung durch Stadtparlament			
						Q1/2025	Genehmigung Umzonung durch Kanton ist erfolgt. Rekursfrist läuft, Rechtskraft geplant im Q3/2025 (ohne Rekurs)			Rekurs des Bauernverbandes
17	Jakobstal (Legislaturziel)	Planung und Bau Andreas Müller	Kommission Bau und Infrastruktur	●	●	Q4/2025	Gemeinsames Verständnis Stadt, Kanton, Nachbargemeinden und Eigentümer zu Weiterentwicklung	Komplexe Gesamtsituation mit zahlreichen Abhängigkeiten bei den Themen Erschliessung, Nutzung, Zonierung, Abwasser und Hochwasserschutz	Gespräche mit Eigentümern und Kanton	längerfristiger Projekthorizont
18	Revision Parkplatz-Verordnung	Planung und Bau Andreas Müller	Kommission Bau und Infrastruktur	●	●	Q2-3/2025	Öffentliche Auflage			
						Q4/2025- Q1/2026	Antrag und Weisung an das Stadtparlament (frühestens)			
19	Detail-Gestaltungsplan Herti	Planung und Bau Andreas Müller	Kommission Bau und Infrastruktur	●	●	Q4/2024	Genehmigung im Parlament erfolgt, Behördenreferendum wurde ergriffen, Volksabstimmung September 2025			
						Q1/2025	Festsetzung Gestaltungsplan durch Stadtparlament	Referendum Mitglieder Parlament		
						Q3/2025	Volksabstimmung			

Laufende strategische Projekte mit Entscheid beim Stadtparlament oder der Bevölkerung – Stichtag 31. März 2025										
Nr.	Name	Ressort Stadttrat	Stadtparlament	Status Q1/25	Status Q3/24	Termine	Meilensteine	Begründung wenn nicht grün/bei Statuswechsel	Massnahmen	Prognose/ Projektrisiken
20	Revision Nutzungsplanung	Planung und Bau Andreas Müller	Kommission Bau und Infrastruktur	●	●	Q3/2026	Überweisung an das Stadtparlament			
						Q1/2027	Entscheid Stadtparlament			
21	Sprachstands- erfassung	Soziales und Gesundheit Frauke Böni	Kommission Bildung und Soziales	●		Q2/2025	Überweisung an das Stadtparlament			
22	Sechtbach Poststrasse bis Rietbach Hochwasserschutz und Aufwertung	Umwelt und Infrastruktur Andrea Spycher	Kommission Bau und Infrastruktur, RPK	●	●	26.02.2025	Projekt- und Kreditgenehmigung Stadttrat			
						Q2/2025	Projekt- und Kreditgenehmigung Stadtparlament			
						Q3/2025	Projektfestsetzung durch AWEL			
						2026	Realisierung			
23	Bushof	Umwelt und Infrastruktur Andrea Spycher	Kommission Bau und Infrastruktur	●	●	2025	Ausarbeitung Bauprojekt			
						2026	Volksabstimmung betreffend Objektkredit			
						2027-2028	Realisierung			
						Dez 28	Inbetriebnahme			

Legende

-  Auf Kurs
-  Kritisch
-  Nicht auf Kurs

Laufende öffentlichkeitswirksame Projekte des Stadtrats zur Information, ohne Entscheid Stadtparlament oder Bevölkerung – Stichtag 31. März 2025						
Nr.	Name	Ressort	Zuständig im Stadtrat	Zuständige Parlaments-Kommission	Terminplan	Meilensteine
1	Erstellung und Betrieb eines privaten Recycling-Centers (Legislaturziel)	Umwelt und Infrastruktur	Andrea Spycher	Kommission Bau und Infrastruktur	Q2/2025	Konzessionsvergabe
					Q2/2026	Inbetriebnahme
2	Leitlinien zur Förderung der städtischen Biodiversität (Legislaturziel)	Umwelt und Infrastruktur	Andrea Spycher	Kommission Bau und Infrastruktur	Q1-Q2/2025	26.02.25: Stadtrat verabschiedet Leitlinien 10.03.25: Information Stadtparlament 11.03.25: Information Öffentlichkeit 28.05.25:Lancierungs-Anlass Trittstein Leeweg
3	Bülach Nord Passerelle über SBB	Umwelt und Infrastruktur	Andrea Spycher	Kommission Bau und Infrastruktur	Q2/2025	Baubeginn