






















Laufende strategische Projekte mit Entscheid beim Stadtparlament oder der Bevölkerung – Stichtag 31. März 2026										
Nr.	Name	Ressort Stadtrat	Stadtparlament	Status Q1/26	Status Q3/25	Termine	Meilensteine	Begründung wenn nicht grün/bei Statuswechsel	Massnahmen	Prognose/ Projektrisiken
1	Digital Health Zentrum für Innovation	Präsidiales Mark Eberli	Kommission Bevölkerung und Sicherheit			02.07.2025	Verlängerung jährlicher Beitrag: Stadtrat verabschiedet Antrag und Weisung an das Stadtparlament		Jährliches Reporting an das Stadtparlament	Risiko: Kein Erfolg in den vier Projektjahren
						03.11.2025	Stadtparlament genehmigt die Verlängerung des jährlichen Beitrags 2026-2029			
2	Kultur- und Begegnungszentrum (Legislaturziel)	Präsidiales Mark Eberli	Kommission Bevölkerung und Sicherheit			S1/2026	Stadtrat genehmigt Investitionen, Mietzins und Betriebsbeitrag	Die Standortbestimmung und Weiterentwicklung des Gestaltungsplans durch die Grundeigentümerschaft verzögern den Prozess.		
						S1/2027	Antrag und Weisung an das Stadtparlament	Ausstehend, die Variante Baurecht wird noch verhandelt.		
						S2/2027	Entscheid Stadtparlament			
3	Büüli-Fäscht 2025	Präsidiales Mark Eberli	Kommission Bevölkerung und Sicherheit			12.03.2025	Beschluss Detailkonzepte und Budget durch den Stadtrat			
						29.-31.8.25	Büüli-Fäscht 2025			
							Stadtrat hat entschieden, dem Stadtparlament nach Vorliegen der Schlussabrechnung einen Zusatzkredit zu beantragen.			

Laufende öffentlichkeitswirksame Projekte des Stadtrats zur Information, ohne Entscheid Stadtparlament oder Bevölkerung - Stichtag 31. März 2026						
Nr.	Name	Ressort	Zuständig im Stadtrat	Zuständige Parlaments-Kommission	Terminplan	Meilensteine
1	Erstellung und Betrieb eines privaten Recycling-Centers (Legislaturziel)	Umwelt und Infrastruktur	Andrea Spycher	Kommission Bau und Infrastruktur	Q2/2026	Auflagebereinigung durch Bauherrschaft
					Q2-Q3/2026	Baustart (abhängig von Auflagenbereinigung)
					Q2-Q3/2027	Inbetriebnahme
2	Bülach Nord Passerelle über SBB	Umwelt und Infrastruktur	Andrea Spycher	Kommission Bau und Infrastruktur	Q2/2025	Baustart erfolgt
					Q2-Q3/2027	Geplantes Bauende und Inbetriebnahme

Laufende strategische Projekte mit Entscheid beim Stadtparlament oder der Bevölkerung – Stichtag 31. März 2026										
Nr.	Name	Ressort Stadtrat	Stadtparlament	Status Q1/26	Status Q3/25	Termine	Meilensteine	Begründung wenn nicht grün/bei Statuswechsel	Massnahmen	Prognose/ Projektrisiken
						Q2/2026	Stadtrat verabschiedet Antrag und Weisung an das Stadtparlament			
4	Stadtpark und öffentliche Baumschule als Grün- und Begegnungsraum für die Bevölkerung	Präsidiales Mark Eberli	Kommission Bevölkerung und Sicherheit	●	●	11.02.2026	Stadtrat verabschiedet Antrag und Weisung an das Stadtparlament.			
						S2/2026	Entscheid Stadtparlament			
5	Zentrum-Management	Präsidiales Mark Eberli	Kommission Bevölkerung und Sicherheit	●	●	S2/2024	Überarbeitung Antrag und Weisung	Rückweisung Antrag und Weisung durch Stadtparlament am 03.06.2024		
						09.12.2024	Stadtparlament genehmigt Fristerstreckung für die Einreichung des Antrags bis 24.06.2025.			
						18.06.2025	Stadtrat verabschiedet Antrag und Weisung an das Stadtparlament: überarbeiteter Antrag			
						08.12.2025	Stadtparlament genehmigt Antrag und Weisung zur Finanzierung.			
						S1/2026	Start Zentrum-Management			
6	Sportpark Erachfeld (siehe auch Nr. 16) (Legislaturziel)	Bevölkerung und Sicherheit Daniel Ammann	Kommission Bevölkerung und Sicherheit	●	●	04/2027	Klärung Finanzierung und Trägerschaft		Einbezug der United Volleyball Foundation	Risiken: Finanzierung Sportpark

Laufende strategische Projekte mit Entscheid beim Stadtparlament oder der Bevölkerung – Stichtag 31. März 2026											
Nr.	Name	Ressort Stadtrat	Stadtparlament	Status Q1/26	Status Q3/25	Termine	Meilensteine	Begründung wenn nicht grün/bei Statuswechsel	Massnahmen	Prognose/ Projektrisiken	
7	Erachfeld Sportrasenfelder	Bevölkerung und Sicherheit Daniel Ammann	Kommission Bevölkerung und Sicherheit			Q4/2027	Projektstart, Begehung, Grundlagenerarbeitung, Variantenstudium	Das Variantenstudium kann aufgenommen werden, sobald Rechtssicherheit besteht.		Projektverlauf unklar. Zurzeit Projektstillstand infolge Rekurs wegen Umzonung. Entscheid des Baurekursgerichts weitergezogen an das Verwaltungsgericht. Es besteht das Risiko, den Rechtsweg bis vor Bundesgericht gehen zu müssen. Das würde das Projekt um etwa drei Jahre verzögern.	
						Q2/2025	Die Machbarkeitsstudie wurde erstellt.				
						Q4/2028	Stadtrat verabschiedet Antrag und Weisung an das Stadtparlament				
						Q2/2029	Kreditentscheid im Stadtparlament				
						Q3/2029	Baueingabe				Rekurs Bauernverband
						Q2/2030	Baubeginn				
8	Ergänzungsbau Schiessanlage Langenrain, Luftpistolen 10m	Bevölkerung und Sicherheit Daniel Ammann	Kommission Bevölkerung und Sicherheit			Q1/2025	Baubeginn			Bau ist abgeschlossen	
						07.02.2026	Einweihung und Übergabe des Ergänzungsbaus				

Laufende strategische Projekte mit Entscheid beim Stadtparlament oder der Bevölkerung – Stichtag 31. März 2026										
Nr.	Name	Ressort Stadttrat	Stadtparlament	Status Q1/26	Status Q3/25	Termine	Meilensteine	Begründung wenn nicht grün/bei Statuswechsel	Massnahmen	Prognose/ Projektrisiken
9	Objektstrategie Sportzentrum Hirslen (Legislaturziel)	Bevölkerung und Sicherheit Daniel Ammann	Kommission Bevölkerung und Sicherheit			07.05.2025	Stadttrat verabschiedet Antrag und Weisung für den Kredit Auswahlverfahren zu Händen des Stadtparlaments			
						Q2/2026	Entscheid Stadtparlament Kredit Auswahlverfahren			
						2026-2027	SIA 22: Durchführung Gesamtleistungswettbewerb oder Architekturwettbewerb			
						S2/2027	Kreditentscheid im Stadtparlament			
						S1/2028	Urnenabstimmung			
						S2/2027- S2/2028	Vorprojekt und Bauprojekt			
						S2/2028- S1/2029	Baubewilligungsverfahren			
						S2/2029	Abbruch und Bauzeit 2-3 Jahre			
						S2/2031	Inbetriebnahme			
10	Entlastungs- Rasenfelder Erachfeld	Bevölkerung und Sicherheit Daniel Ammann	Kommission Bevölkerung und Sicherheit			Q1/2026	Projektgutheissung durch den Kanton Zürich			
						Q3/2026	Entscheid Stadtparlament			
						Q4/2026	Baueingabe			Risiko: Rekurs gegen Bauprojekt
						Q1/2027	Archäologische Sondagen			
						Q1/2027	Baufreigabe			
						Q2/2027	Baustart			

Laufende strategische Projekte mit Entscheid beim Stadtparlament oder der Bevölkerung – Stichtag 31. März 2026										
Nr.	Name	Ressort Stadtrat	Stadtparlament	Status Q1/26	Status Q3/25	Termine	Meilensteine	Begründung wenn nicht grün/bei Statuswechsel	Massnahmen	Prognose/ Projektrisiken
						Q3/2028	Fertigstellung Entlastungsrasenfelder			
11	Erweiterung und Sanierung Schulanlage Allmend (ESSA) (Legislaturziel)	Bildung Rosa Pfister	Kommission Bildung und Soziales, RPK			Q3/2026	Bezug Neubau und Inbetriebnahme Dreifachturnhalle.			Geringes Risiko unerwarteter Verzögerung bei Bauarbeiten
						Q3/2026	Abbruch alte Turnhalle und Renovation Bestandesbaute			Geringes Risiko unerwarteter Verzögerung bei Bauarbeiten
						Q3/2027	Bezug renovierte Bestandesbaute			Geringes Risiko unerwarteter Verzögerung bei Bauarbeiten
12	Neubau Schulanlage Guss (Legislaturziel)	Bildung Rosa Pfister	Kommission Bildung und Soziales, RPK			Q1/2027	Bezug			Geringes Risiko unerwarteter Verzögerung bei Bauarbeiten
13	Tagesschule	Bildung Rosa Pfister	Kommission Bildung und Soziales			Q2/2026	Abschlussbericht und Antrag an Stadtrat sowie Verabschiedung Antrag und Weisung zuhanden Stadtparlament			Mit der Umstellung von Stufen- auf Zyklenorganisation in allen Schulen ergeben sich per Schuljahr 2026/27 erweiterte Betreuungsmöglichkeiten.
						Q3/2026	Formelle Aufhebung Volksentscheid durch Stadtparlament			
14	Neubau Modulbau Lindenhof (Legislaturziel)	Bildung Rosa Pfister	Kommission Bildung und Soziales, RPK			Q2/2026	Das Urteil des Verwaltungsgerichts wird erwartet. Terminschätzung äusserst schwierig.		Laufendes Verfahren	Risiko Weiterzug an Bundesgericht

Laufende strategische Projekte mit Entscheid beim Stadtparlament oder der Bevölkerung – Stichtag 31. März 2026										
Nr.	Name	Ressort Stadtrat	Stadtparlament	Status Q1/26	Status Q3/25	Termine	Meilensteine	Begründung wenn nicht grün/bei Statuswechsel	Massnahmen	Prognose/ Projektrisiken
						Q1/2027	Voraussichtlicher Baubeginn		Laufendes Verfahren	Risiko Weiterzug an Bundesgericht
						Q4/2027	Voraussichtlicher Bezug		Laufendes Verfahren	Risiko Weiterzug an Bundesgericht
15	Ersatzneubau Schülergartenweg	Bildung Rosa Pfister	Kommission Bildung und Soziales, RPK			Q1/2027	Bezug			Geringes Risiko unerwarteter Verzögerung bei Bauarbeiten
16	Erachfeld Nutzungsplanung (siehe auch Nr. 6) (Legislaturziel)	Planung und Bau Andreas Müller	Kommission Bau und Infrastruktur			09.10.2025	Entscheid Baurekursgericht: Umzonung aufgehoben			
						12.11.2025	Entscheid Stadtparlament: Beschwerde erhoben beim Verwaltungsgericht		Erstellung Replik/Duplik (Eingereicht im Februar 2026)	
						Q3/2026	Entscheid Verwaltungsgericht		Laufendes Verfahren	Weiterzug des Entscheids
17	Jakobstal (Legislaturziel)	Planung und Bau Andreas Müller	Kommission Bau und Infrastruktur			Q2/2026	Gemeinsames Verständnis Stadt, Kanton, Nachbargemeinden und Eigentümer zu Weiterentwicklung	Erste Gespräche mit dem Kanton waren zuversichtlich/positiv. Es haben auch erste Gespräche mit Eigentümern stattgefunden, weitere stehen an.		Längerfristiger Projekthorizont: Komplexe Gesamtsituation mit zahlreichen Abhängigkeiten bei den Themen Erschliessung, Nutzung, Zonierung, Abwasser und Hochwasserschutz
18	Revision Parkplatz-Verordnung	Planung und Bau Andreas Müller	Kommission Bau und Infrastruktur			Q2/2026	Überprüfung des Revisionsentwurfs			
						Q3/2026	öffentliche Auflage			

Laufende strategische Projekte mit Entscheid beim Stadtparlament oder der Bevölkerung – Stichtag 31. März 2026										
Nr.	Name	Ressort Stadtrat	Stadtparlament	Status Q1/26	Status Q3/25	Termine	Meilensteine	Begründung wenn nicht grün/bei Statuswechsel	Massnahmen	Prognose/ Projektrisiken
						Q1/2027	Antrag und Weisung an das Stadtparlament (frühestens)			
19	Detail-Gestaltungsplan Herti	Planung und Bau Andreas Müller	Kommission Bau und Infrastruktur	●	●	28.09.2025	Gestaltungsplan Herti an der Urne angenommen			
						Q4/2026	Genehmigung Kanton			
20	Revision Nutzungsplanung	Planung und Bau Andreas Müller	Kommission Bau und Infrastruktur	●	●	Q4/2026	Kantonale Vorprüfung			
						Q2/2027	Öffentliche Auflage			
						Q3-Q4/2027	Stadtrat verabschiedet Antrag und Weisung an das Stadtparlament			
						2028	Entscheid Stadtparlament			
21	Privater Gestaltungsplan Sonnenhof	Planung und Bau Andreas Müller	Kommission Bau und Infrastruktur	●		Q2-Q3/2026	Kantonale Vorprüfung privater Gestaltungsplan Sonnenhof bei der Baudirektion Kanton Zürich (Start Mitte April 2026)			
						Q2-Q3/2026	Öffentliche Auflage und Anhörung privater Gestaltungsplan Sonnenhof (Start geplant ab Juni 2026, 60 Tage)			
						Q3-Q4/2026	Überarbeitung der Gestaltungsplan-Dokumente			
						Q2/2027	Antrag und Weisung an das Stadtparlament zur Festsetzung des privaten Gestaltungsplans Sonnenhof			

Laufende strategische Projekte mit Entscheid beim Stadtparlament oder der Bevölkerung – Stichtag 31. März 2026										
Nr.	Name	Ressort Stadtrat	Stadtparlament	Status Q1/26	Status Q3/25	Termine	Meilensteine	Begründung wenn nicht grün/bei Statuswechsel	Massnahmen	Prognose/ Projektrisiken
						ab Q2/2027	Beratung im Stadtparlament, Ziel: Festsetzung privater Gestaltungsplan Sonnenhof			
22	Frühe Sprachbildung (Sprachstands- erfassung)	Soziales und Gesundheit Frauke Böni	Kommission Bildung und Soziales	●	●	02.07.2025	Überweisung an das Stadtparlament			
						26.01.2026	Stadtparlament stimmt zu und genehmigt Kredit			
						Q2/2026	Umsetzung des neuen Konzepts ab 1. August 2026			
23	Bülach verfügt über eine wirkungsvolle Jugendarbeit (Legislaturziel)	Soziales und Gesundheit Frauke Böni	Kommission Bildung und Soziales	●	●	26.02.2025	Stadtrat genehmigt Massnahmenplan			
						11.02.2026	Stadtrat verabschiedet Antrag und Weisung für ein Raumprogramm zu Handen Stadtparlament			
						Q2-Q3/2026	Entscheid Stadtparlament			
24	Sechtbach Poststrasse bis Rietbach Hochwasserschutz und Aufwertung	Umwelt und Infrastruktur Andrea Spycher	Kommission Bau und Infrastruktur, RPK	●	●	01.09.2025	Stadtparlament genehmigt Projekt und Kredit			
						21.01.2026	Projektfestsetzung durch AWEL			
						Q1-Q2/2026	Arbeitsvergabe, Rodung Start Hauptbauarbeiten			
						Q3/2026	Einhub Brücke Rietbach Erstellung Brücke Kindergarten			

Laufende strategische Projekte mit Entscheid beim Stadtparlament oder der Bevölkerung – Stichtag 31. März 2026										
Nr.	Name	Ressort Stadtrat	Stadtparlament	Status Q1/26	Status Q3/25	Termine	Meilensteine	Begründung wenn nicht grün/bei Statuswechsel	Massnahmen	Prognose/ Projektrisiken
						Q4/2026	Voraussichtlicher Abschluss Bauarbeiten			
25	Bushof	Umwelt und Infrastruktur Andrea Spycher	Kommission Bau und Infrastruktur	●	●	2026	Ausarbeitung Bauprojekt			
						2027/2028	Volksabstimmung betreffend Objektkredit Bushof/ Agglomerationsprogramm / ZW			
						2029-2030	Realisierung			
						Ende 2030	Inbetriebnahme			

Legende

-  Auf Kurs
-  Kritisch
-  Nicht auf Kurs

Laufende öffentlichkeitswirksame Projekte des Stadtrats zur Information, ohne Entscheid Stadtparlament oder Bevölkerung - Stichtag 31. März 2026						
Nr.	Name	Ressort	Zuständig im Stadtrat	Zuständige Parlaments-Kommission	Terminplan	Meilensteine
1	Erstellung und Betrieb eines privaten Recycling-Centers (Legislaturziel)	Umwelt und Infrastruktur	Andrea Spycher	Kommission Bau und Infrastruktur	Q2/2026	Auflagebereinigung durch Bauherrschaft
					Q2-Q3/2026	Baustart (abhängig von Auflagenbereinigung)
					Q2-Q3/2027	Inbetriebnahme
2	Bülach Nord Passerelle über SBB	Umwelt und Infrastruktur	Andrea Spycher	Kommission Bau und Infrastruktur	Q2/2025	Baustart erfolgt
					Q2-Q3/2027	Geplantes Bauende und Inbetriebnahme