

Laufende strategische Projekte mit Entscheid beim Stadtparlament oder der Bevölkerung – Stichtag 30. September 2025										
Nr.	Name	Ressort Stadtrat	Stadtparlament	Status Q3/25	Status Q1/25	Termine	Meilensteine	Begründung wenn nicht grün/bei Statuswechsel	Massnahmen	Prognose/ Projektrisiken
1	Digital Health Zentrum für Innovation	Präsidiales Mark Eberli	Kommission Bevölkerung und Sicherheit			02.07.2025	Verlängerung jährlicher Beitrag: Stadtrat verabschiedet Antrag und Weisung an das Stadtparlament		Halbjährliches Reporting an das Stadtparlament	Risiko: Kein Erfolg in den vier Projektjahren
						Q4/2026	Entscheid Stadtparlament			
2	Kultur- und Begegnungszentrum (Legislaturziel)	Präsidiales Mark Eberli	Kommission Bevölkerung und Sicherheit			S1/2026	Stadtrat genehmigt Investitionen, Mietzins und Betriebsbeitrag	Die Standortbestimmung und Weiterentwicklung des Gestaltungsplans durch die Grundeigentümerschaft verzögern den Prozess.		
						S1/2026	Antrag und Weisung an das Stadtparlament			
						S2/2026	Entscheid Stadtparlament			
3	Büüli-Fäscht 2025	Präsidiales Mark Eberli	Kommission Bevölkerung und Sicherheit			12.03.2025	Beschluss Detailkonzepte und Budget durch den Stadtrat			
						29.-31.8.25	Büüli-Fäscht 2025			
						01.10.2025	Stadtrat hat entschieden, dem Stadtparlament nach Vorliegen der Schlussabrechnung einen Zusatzkredit zu beantragen.			
						Q4/2025	Abrechnung	Voraussichtliches Defizit		

Laufende strategische Projekte mit Entscheid beim Stadtparlament oder der Bevölkerung – Stichtag 30. September 2025										
Nr.	Name	Ressort Stadtrat	Stadtparlament	Status Q3/25	Status Q1/25	Termine	Meilensteine	Begründung wenn nicht grün/bei Statuswechsel	Massnahmen	Prognose/ Projektrisiken
4	Stadtpark und öffentliche Baumschule als Grün- und Begegnungsraum für die Bevölkerung	Präsidiales Mark Eberli	Kommission Bevölkerung und Sicherheit			Q4/2025	Stadtrat verabschiedet Antrag und Weisung an das Stadtparlament			
						S1/2026	Entscheid Stadtparlament			
5	Zentrum-Management	Präsidiales Mark Eberli	Kommission Bevölkerung und Sicherheit			S2/2024	Überarbeitung Antrag und Weisung	Rückweisung Antrag und Weisung durch Stadtparlament am 03.06.2024		
						09.12.2024	Stadtparlament genehmigt Fristerstreckung für die Einreichung des Antrags bis 24.06.2025.			
						18.06.2025	Stadtrat verabschiedet Antrag und Weisung an das Stadtparlament: überarbeiteter Antrag			
						Q4/2025	Entscheid Stadtparlament			Finanzierung kommt nicht zustande
						S1/2026	Start Zentrum-Management			
6	Sportpark Erachfeld (siehe auch Nr. 15) (Legislaturziel)	Bevölkerung und Sicherheit Daniel Ammann	Kommission Bevölkerung und Sicherheit			Q4/2027	Klärung Finanzierung und Trägerschaft		Einbezug der United Volleyball Foundation	Risiken: Finanzierung Sportpark
7	Erachfeld Sportrasenfelder	Bevölkerung und Sicherheit Daniel Ammann	Kommission Bevölkerung und Sicherheit			Q1/2025	Projektstart, Begehung, Grundlagenerarbeitung, Variantenstudium			
						Q2/2025	Fertigstellung Machbarkeitsstudie			

Laufende strategische Projekte mit Entscheid beim Stadtparlament oder der Bevölkerung – Stichtag 30. September 2025										
Nr.	Name	Ressort Stadtrat	Stadtparlament	Status Q3/25	Status Q1/25	Termine	Meilensteine	Begründung wenn nicht grün/bei Statuswechsel	Massnahmen	Prognose/ Projektrisiken
						Q4/2025	Stadtrat verabschiedet Antrag und Weisung an das Stadtparlament			
						Q1/2026	Kreditentscheid im Stadtparlament			
						Q2/2026	Baueingabe			Rekurs Bauernverband
						Q1/2027	Baubeginn			
8	Ergänzungsbau Schiessanlage Langenrain, Luftpistolen 10m	Bevölkerung und Sicherheit Daniel Ammann	Kommission Bevölkerung und Sicherheit			Q1/2025	Baubeginn			
						Q4/2025	Fertigstellung/Übergabe			
9	Objektstrategie Sportzentrum Hirslen (Legislaturziel)	Bevölkerung und Sicherheit Daniel Ammann	Kommission Bevölkerung und Sicherheit			Q4/2024	Auslösung SIA 22, Auswahlverfahren, Antrag und Weisung für Kredit Auswahlverfahren			
						Q1/2026	Entscheid Stadtparlament Kredit Auswahlverfahren			
						2026-2027	SIA 22: Durchführung Gesamtleistungswettbewerb oder Architekturwettbewerb			
						S2/2027	Kreditentscheid im Stadtparlament			
						S1/2028	Urnenabstimmung			
						S2/2027-S2/2028	Vorprojekt und Bauprojekt			
						S2/2028-S1/2029	Baubewilligungsverfahren			
						S2/2029	Abbruch und Bauzeit 2-3 Jahre			

Laufende strategische Projekte mit Entscheid beim Stadtparlament oder der Bevölkerung – Stichtag 30. September 2025										
Nr.	Name	Ressort Stadtrat	Stadtparlament	Status Q3/25	Status Q1/25	Termine	Meilensteine	Begründung wenn nicht grün/bei Statuswechsel	Massnahmen	Prognose/ Projektrisiken
						S2/2031	Inbetriebnahme			
10	Erweiterung und Sanierung Schulanlage Allmend (ESSA) (Legislaturziel)	Bildung Rosa Pfister	Kommission Bildung und Soziales, RPK			Q3/2026	Bezug Neubau			Geringes Risiko unerwarteter Verzögerung bei Bauarbeiten
						Q3/2026	Abbruch alte Turnhalle und Renovation Bestandesbaute			Geringes Risiko unerwarteter Verzögerung bei Bauarbeiten
						Q3/2027	Bezug renovierte Bestandesbaute			Geringes Risiko unerwarteter Verzögerung bei Bauarbeiten
11	Neubau Schulanlage Guss (Legislaturziel)	Bildung Rosa Pfister	Kommission Bildung und Soziales, RPK			Q1/2027	Bezug			Geringes Risiko unerwarteter Verzögerung bei Bauarbeiten
12	Tagesschule	Bildung Rosa Pfister	Kommission Bildung und Soziales			Q2/2026	Abschlussbericht und Antrag an Stadtrat sowie Verabschiedung Antrag und Weisung zuhanden Stadtparlament			Mit der Umstellung von Stufen- auf Zyklenorganisation in allen Schulen ergeben sich per Schuljahr 2026/27 erweiterte Betreuungsmöglichkeiten.
						Q3/2026	Formelle Aufhebung Volksentscheid durch Stadtparlament			
13	Neubau Modulbau Lindenhof (Legislaturziel)	Bildung Rosa Pfister	Kommission Bildung und Soziales, RPK			Q1/2026	Das Urteil des Verwaltungsgerichts wird erwartet.		Laufendes Verfahren	Risiko Weiterzug an Bundesgericht

Laufende strategische Projekte mit Entscheid beim Stadtparlament oder der Bevölkerung – Stichtag 30. September 2025										
Nr.	Name	Ressort Stadtrat	Stadtparlament	Status Q3/25	Status Q1/25	Termine	Meilensteine	Begründung wenn nicht grün/bei Statuswechsel	Massnahmen	Prognose/ Projektrisiken
						Q3/2026	Voraussichtlicher Baubeginn		Laufendes Verfahren	Risiko Weiterzug an Bundesgericht
						Q2/2027	Voraussichtlicher Bezug		Laufendes Verfahren	Risiko Weiterzug an Bundesgericht
14	Ersatzneubau Schülergartenweg	Bildung Rosa Pfister	Kommission Bildung und Soziales, RPK			Q1/2027	Bezug			Geringes Risiko unerwarteter Verzögerung bei Bauarbeiten
15	Erachfeld Nutzungsplanung (siehe auch Nr. 6) (Legislaturziel)	Planung und Bau Andreas Müller	Kommission Bau und Infrastruktur			Q1/2025	Genehmigung Umzonung durch Kanton ist erfolgt. Rekursfrist läuft, Rechtskraft geplant im Q3/2025 (ohne Rekurs)	Gegen die Festsetzung und Genehmigung der Umzonung wurde ein Rekurs eingereicht		Rekurs des Bauernverbandes
						Q2/2026	Entscheid Baurekursgericht		Laufendes Verfahren	Weiterzug des Entscheids an das Verwaltungsgericht
16	Jakobstal (Legislaturziel)	Planung und Bau Andreas Müller	Kommission Bau und Infrastruktur			Q4/2025	Gemeinsames Verständnis Stadt, Kanton, Nachbargemeinden und Eigentümer zu Weiterentwicklung	Erste Gespräche mit dem Kanton waren zuversichtlich/positiv. Es haben auch erste Gespräche mit Eigentümern stattgefunden, weitere stehen an.		Längerfristiger Projekthorizont: Komplexe Gesamtsituation mit zahlreichen Abhängigkeiten bei den Themen Erschliessung, Nutzung, Zonierung, Abwasser und Hochwasserschutz
17	Revision Parkplatz-Verordnung	Planung und Bau Andreas Müller	Kommission Bau und Infrastruktur			Q2-3/2025	Öffentliche Auflage geplant	Revision Planungs- und Baugesetz führt dazu, dass der Revisionsentwurf der Parkplatzverordnung nochmals überprüft werden muss.	Musterbestimmungen seitens Kanton sollen Anfang 2026 vorliegen	

Laufende strategische Projekte mit Entscheid beim Stadtparlament oder der Bevölkerung – Stichtag 30. September 2025										
Nr.	Name	Ressort Stadtrat	Stadtparlament	Status Q3/25	Status Q1/25	Termine	Meilensteine	Begründung wenn nicht grün/bei Statuswechsel	Massnahmen	Prognose/ Projektrisiken
						Q2/2026	Überprüfung des Revisionsentwurfs			
						Q3/2026	öffentliche Auflage			
						Q1/2027	Antrag und Weisung an das Stadtparlament (frühestens)			
18	Detail-Gestaltungsplan Herti	Planung und Bau Andreas Müller	Kommission Bau und Infrastruktur			28.09.2025	Gestaltungsplan Herti an der Urne angenommen			
						2026	Genehmigung Kanton			
19	Revision Nutzungsplanung	Planung und Bau Andreas Müller	Kommission Bau und Infrastruktur			Q2/2026	Kantonale Vorprüfung			
						Q4/2026	Öffentliche Auflage			
						Q2-Q3/2027	Stadtrat verabschiedet Antrag und Weisung an das Stadtparlament			
						2028	Entscheid Stadtparlament			
20	Frühe Sprachbildung (Sprachstands-erfassung)	Soziales und Gesundheit Frauke Böni	Kommission Bildung und Soziales			02.07.2025	Überweisung an das Stadtparlament			
						Q1/2026	Entscheid Stadtparlament			
21	Bülach verfügt über eine wirkungsvolle Jugendarbeit (Legislaturziel)	Soziales und Gesundheit Frauke Böni	Kommission Bildung und Soziales			26.02.2025	Stadtrat genehmigt Massnahmenplan			

Laufende strategische Projekte mit Entscheid beim Stadtparlament oder der Bevölkerung – Stichtag 30. September 2025										
Nr.	Name	Ressort Stadtrat	Stadtparlament	Status Q3/25	Status Q1/25	Termine	Meilensteine	Begründung wenn nicht grün/bei Statuswechsel	Massnahmen	Prognose/ Projektrisiken
						Q4/2025	Stadtrat verabschiedet Antrag und Weisung für ein Raumprogramm zu Händen Stadtparlament			
22	Sechtbach Poststrasse bis Rietbach Hochwasserschutz und Aufwertung	Umwelt und Infrastruktur Andrea Spycher	Kommission Bau und Infrastruktur, RPK			26.02.2025	Stadtrat verabschiedet Antrag und Weisung an das Stadtparlament			
						01.09.2025	Stadtparlament genehmigt Projekt und Kredit			
						Q4/2025	Projektfestsetzung durch AWEL			
						2026	Realisierung			
23	Bushof	Umwelt und Infrastruktur Andrea Spycher	Kommission Bau und Infrastruktur			2025	Ausarbeitung Bauprojekt			
						2026/2027	Volksabstimmung betreffend Objektkredit			
						2027-2028	Realisierung			
						Dez 28	Inbetriebnahme			

Legende

-  Auf Kurs
-  Kritisch
-  Nicht auf Kurs

Laufende öffentlichkeitswirksame Projekte des Stadtrats zur Information, ohne Entscheid Stadtparlament oder Bevölkerung – Stichtag 30. September 2025						
Nr.	Name	Ressort	Zuständig im Stadtrat	Zuständige Parlaments-Kommission	Terminplan	Meilensteine
1	Erstellung und Betrieb eines privaten Recycling-Centers (Legislaturziel)	Umwelt und Infrastruktur	Andrea Spycher	Kommission Bau und Infrastruktur	Q4/2025	Auflagebereinigung durch Bauherrschaft. Baustart von der Bauherrschaft abhängig – voraussichtlich Q1/2026.
					Q4/2026	Inbetriebnahme
2	Bülach Nord Passerelle über SBB	Umwelt und Infrastruktur	Andrea Spycher	Kommission Bau und Infrastruktur	Q2/2025	Baustart erfolgt
					Q2-Q3/2027	Geplantes Bauende und Inbetriebnahme