







Projektreporting an das Stadtparlament

Liste der laufenden strategischen Projekte per 31. März 2024
mit Entscheid beim Stadtparlament oder der Bevölkerung – gegliedert nach Ressorts

Nr.	Bezeichnung	Ressort Stadtrat	Stadtparlament	Status aktuelle Periode (Q1/24)	Status letzte Periode (Q3/23)	Terminplan	Meilensteine	Begründung wenn nicht «Grün» / bei Statuswechsel	Massnahmen	Prognose / Projektrisiken
1	Digital Health Zentrum für Innovation	Präsidiales Mark Eberli	Kommission Bevölkerung und Sicherheit			01.04.22	Eröffnung Digital Health Center (Zwischennutzung)		Halbjährliches Reporting an das Stadtparlament	Risiko: Kein Erfolg in den vier Projektjahren
						Q2/2024	Eröffnung Digital Health Center im Glasi-Areal			
2	Kultur- und Begegnungszentrum	Präsidiales Mark Eberli	Kommission Bevölkerung und Sicherheit			31.01.22	Gründung Förderverein KUBEZ			
						Q4/2024	Stadtrat genehmigt Investitionen, Mietzins und Betriebsbeitrag	Die Standortbestimmung und Weiterentwicklung des Gestaltungsplans durch die Grundeigentümerschaft verzögern den Prozess.		
						Q1/2025	Antrag und Weisung an Stadtparlament			
						Q2/2025	Entscheid Stadtparlament			
						S2/2025	Volksabstimmung			
3	Büüli-Fäscht 2025	Präsidiales Mark Eberli	Kommission Bevölkerung und Sicherheit			04.05.22	Antrag und Weisung an Stadtparlament			
						03.10.22	Stadtparlament stimmt einstimmig zu			
						Mai 2023	Gründung Verein Büüli-Fäscht / Leistungsvereinbarung Stadt-Verein			

Projektreporting an das Stadtparlament

Liste der laufenden strategischen Projekte per 31. März 2024
mit Entscheid beim Stadtparlament oder der Bevölkerung – gegliedert nach Ressorts





Nr.	Bezeichnung	Ressort Stadtrat	Stadtparlament	Status aktuelle Periode (Q1/24)	Status letzte Periode (Q3/23)	Terminplan	Meilensteine	Begründung wenn nicht «Grün» / bei Statuswechsel	Massnahmen	Prognose / Projektrisiken
-----	-------------	---------------------	----------------	------------------------------------------	----------------------------------------	------------	--------------	-----------------------------------------------------------	------------	------------------------------

						Q3/2024	Beschluss Detailkonzepte und Budget durch Stadtrat			
						Q1/2025	Polizeibewilligung Büüli-Fäscht 2025			
						29.-31.8.25	Büüli-Fäscht 2025			
4	Zukunfts- bäume – eine öffentliche Baumschule als Grünraum für die Bevölkerung	Präsidiales Mark Eberli	Kommission Bevölkerung und Sicherheit	●		2024	Finalisierung Vorprojekt und Ausarbeitung Bauprojekt als nächste Schritte			
5	Zentrum- Management	Präsidiales Mark Eberli	Kommission Bevölkerung und Sicherheit	●	●	17.01.24	Stadtrat überweist Antrag und Weisung an das Stadtparlament			Finanzierung kommt nicht zustande
						Q2/2024	Entscheid Stadtparlament			
						01.01.25	Start Zentrum-Management			
6	Sportpark Erachfeld (siehe auch Nr. 16)	Bevölkerung und Sicherheit Daniel Ammann	Kommission Bevölkerung und Sicherheit	●	●	Q2/2022	Abschluss Machbarkeitsstudie		Einbezug der United Volleyball Fondation in die Planung	Risiken: Finanzierung Sportpark Verfügbare Kompensations- flächen
						Q4/2024	Klärung Finanzierung und Trägerschaft		Einbezug von United Volleyball Fondation	

Projektreporting an das Stadtparlament

Liste der laufenden strategischen Projekte per 31. März 2024
mit Entscheid beim Stadtparlament oder der Bevölkerung – gegliedert nach Ressorts





Nr.	Bezeichnung	Ressort Stadtrat	Stadtparlament	Status aktuelle Periode (Q1/24)	Status letzte Periode (Q3/23)	Terminplan	Meilensteine	Begründung wenn nicht «Grün» / bei Statuswechsel	Massnahmen	Prognose / Projektrisiken
-----	-------------	---------------------	----------------	------------------------------------------	----------------------------------------	------------	--------------	-----------------------------------------------------------	------------	------------------------------

7	Ergänzungs- bau Schiessanlage Langenrain, Luftpistolen 10m	Daniel Ammann	Kommission Bevölkerung und Sicherheit			16.11.22	Antrag und Weisung an das Stadtparlament			
						26.06.23	Kreditgenehmigung durch das Stadtparlament			
						Q4/2023	Projekteingabe an Baubehörde			
						Q3/2024	Baubeginn Ergänzungsbau Schiessanlage Langenrain, Luftpistolen 10m			
						Q4/2025	Fertigstellung / Übergabe Ergänzungsbau Schiessanlage Langenrain, Luftpistolen 10m			
8	Objekt- strategie Sportzentrum Hirslen	Daniel Ammann	Kommission Bevölkerung und Sicherheit			S2/2023	SIA 21: Machbarkeit geklärt			
						S1/2024	Auslösung SIA 22, Auswahlverfahren, Antrag und Weisung für Kredit Auswahlverfahren			
						S2/2024	Entscheid Stadtparlament Kredit Auswahlverfahren			
						2025-2026	SIA 22: Durchführung Gesamtleistungswettbewerb oder Architekturwettbewerb			
						S2/2026	Kreditentscheid im Stadtparlament			
						S1/2027	Urnenabstimmung			
						S2/2027- S2/2028	Vorprojekt und Bauprojekt			

Projektreporting an das Stadtparlament

Liste der laufenden strategischen Projekte per 31. März 2024
mit Entscheid beim Stadtparlament oder der Bevölkerung – gegliedert nach Ressorts



Nr.	Bezeichnung	Ressort Stadtrat	Stadtparlament	Status aktuelle Periode (Q1/24)	Status letzte Periode (Q3/23)	Terminplan	Meilensteine	Begründung wenn nicht «Grün» / bei Statuswechsel	Massnahmen	Prognose / Projektrisiken
-----	-------------	---------------------	----------------	------------------------------------------	----------------------------------------	------------	--------------	-----------------------------------------------------------	------------	------------------------------

						S2/2028- S1/2029	Baubewilligungsverfahren			
						S2/2029	Abbruch und Bauzeit 2-3 Jahre			
						S2/2031	Inbetriebnahme			
9	Erweiterung und Sanierung Schulanlage Allmend (ESSA)	Bildung Rosa Pfister	Kommission Bildung und Soziales, RPK			05.10.22	Abschied Stadtrat Antrag und Weisung			
						13.03.23	Stadtparlament genehmigt den Verpflichtungskredit			
						18.06.23	Urnenabstimmung: mit 79 % JA-Stimmen angenommen			
						Q3/2024	Baubewilligung			Einsprachen
						Q4/2024	Baubeginn geplant			
						Q3/2026	Bezug Neubau geplant			
						Q3/2026	Abbruch alte Turnhalle und Renovation Bestandesbaute			
						Q3/2027	Bezug renovierte Bestandesbaute			
10	Neubau Schulanlage Guss	Bildung Rosa Pfister	Kommission Bildung und Soziales, RPK			28.02.22	Präqualifikation abgeschlossen: vier Architektenteams / GU ausgewählt			
						26.10.22	Gesamtleistungssubmission abgeschlossen			
						02.11.22	Zuschlagsbeurteilung			

Projektreporting an das Stadtparlament

Liste der laufenden strategischen Projekte per 31. März 2024
mit Entscheid beim Stadtparlament oder der Bevölkerung – gegliedert nach Ressorts

Nr.	Bezeichnung	Ressort Stadtrat	Stadtparlament	Status aktuelle Periode (Q1/24)	Status letzte Periode (Q3/23)	Terminplan	Meilensteine	Begründung wenn nicht «Grün» / bei Statuswechsel	Massnahmen	Prognose / Projektrisiken
-----	-------------	---------------------	----------------	------------------------------------------	----------------------------------------	------------	--------------	-----------------------------------------------------------	------------	------------------------------

						15.03.23	Abschied Stadtrat Antrag und Weisung			
						26.06.23	Stadtparlament genehmigt den Verpflichtungskredit			
						19.11.23	Urnenabstimmung: mit 79 % JA-Stimmen angenommen			
						Q3/2024	Baubewilligung			Einsprachen
						Q4/2024	Baubeginn geplant			
						Q3/2026	Bezug geplant			
11	Tagesschule	Bildung Rosa Pfister	Kommission Bildung und Soziales			05.10.22	Stadtrat genehmigt Provisorium Uferweg	Wegen Einsprachen Modulbau Lindenhof gibt es Platz- probleme.	Alternativen zum dreistöckigen Modulbau Lindenhof sind in Prüfung und sollen ab Aug. 2023 zur Verfügung stehen.	
						01.11.22	Betriebskonzept wird von der Primarschulpflege geprüft / Grundsatzentscheid Start Tagesschule			
						01.11.22	Entscheid Schulpflege: Die Einführung der Tagesschule wird auf August 2024 verschoben.			
						18.09.23	Elterninformationsanlass			
						07.11.23	Entscheid Schulpflege: Die Einführung der Tagesschule per August 2024 findet nicht statt.			



Projektreporting an das Stadtparlament

Liste der laufenden strategischen Projekte per 31. März 2024
mit Entscheid beim Stadtparlament oder der Bevölkerung – gegliedert nach Ressorts

Nr.	Bezeichnung	Ressort Stadttrat	Stadtparlament	Status aktuelle Periode (Q1/24)	Status letzte Periode (Q3/23)	Terminplan	Meilensteine	Begründung wenn nicht «Grün» / bei Statuswechsel	Massnahmen	Prognose / Projektrisiken
						08.02.24	Informationsanlass und Aussprache mit Stadtrat und Stadtparlament.			
						Q2/2024	Entscheid und Antrag Schulpflege zur formellen Aufhebung des Volksentscheides und Weiterentwicklung der bestehenden Betreuungsangebote an allen Schulstandorten.			
						Q3/2024	Abschlussbericht und Antrag in Stadtrat sowie Verabschiedung zuhänden Stadtparlament.			
						Q1/2025	Formelle Aufhebung Volksentscheid durch Stadtparlament.			
12	Neubau Modulbau Lindenhof	Bildung Rosa Pfister	Kommission Bildung und Soziales, RPK	●	●	15.08.22	Ursprüngliche Inbetriebnahme geplant / Provisorium erstellt per Schuljahr 2022/23	Rekurse verzögern das Vorhaben: Rekurs auf 2-stöckiges Projekt Mitte Sept 2021 durch Baurekursgericht teilweise gutgeheissen	Parallel dazu muss eine Baueingabe für ein Provisorium am Standort Lindenhof geplant werden, da Eröffnung des Modulbaus auf Sommer 2022 ausgeschlossen ist. Der baurechtliche Entscheid kann erst nach den abgeschlossenen Einspracheverhandlungen betreffend das Strassenbauprojekt und der Festsetzung durch den	Risiken: Rekurrenten können erneut Rekurs einlegen; Verzögerungen wahrscheinlich Geplante Inbetriebnahme per Q3/22 ausgeschlossen Erstellung dreistöckiger

Projektreporting an das Stadtparlament

Liste der laufenden strategischen Projekte per 31. März 2024
mit Entscheid beim Stadtparlament oder der Bevölkerung – gegliedert nach Ressorts

Nr.	Bezeichnung	Ressort Stadtrat	Stadtparlament	Status aktuelle Periode (Q1/24)	Status letzte Periode (Q3/23)	Terminplan	Meilensteine	Begründung wenn nicht «Grün» / bei Statuswechsel	Massnahmen	Prognose / Projektrisiken
									Stadtrat eröffnet werden. Es ist frühestens im April 2023 damit zu rechnen.	Modulbau auf SJ 2023/24 wird zeitlich nicht realisierbar. Verzögerung unklar.
						Q4/2022	Planung zusätzliches Provisorium ab Schuljahr 2023/24.			
						12.01.23	Aussprache mit Rekurrenten, Stadt Bülach vertreten durch eine Delegation des Stadtrats und der Geschäftsleitung der Stadtverwaltung			
						27.04.23	Weiterer Austausch mit Rekurrenten			
						Q4/2023	Technischer Bericht Strassenbauprojekt im Stadtrat			
						Q4/2023	Baubewilligung		Laufendes Verfahren	Einsprachen eingegangen
						Q3/2024	Inbetriebnahme Aufstockung Provisorium Uferweg per Schuljahr 2024/25			
13	Ersatzneubau Schülergartenweg	Bildung Rosa Pfister	Kommission Bildung und Soziales, RPK			Juli 2022	Abschluss Präqualifikation			
						07.06.23	Gesamtleistungssubmission abgeschlossen (Zuschlagsbeurteilung durch Stadtrat)			

Projektreporting an das Stadtparlament

Liste der laufenden strategischen Projekte per 31. März 2024
mit Entscheid beim Stadtparlament oder der Bevölkerung – gegliedert nach Ressorts

Nr.	Bezeichnung	Ressort Stadtrat	Stadtparlament	Status aktuelle Periode (Q1/24)	Status letzte Periode (Q3/23)	Terminplan	Meilensteine	Begründung wenn nicht «Grün» / bei Statuswechsel	Massnahmen	Prognose / Projektrisiken
						20.09.23	Antrag und Weisung durch Stadtrat zuhanden Stadtparlament verabschiedet			
						11.03.24	Antrag und Weisung im Stadtparlament einstimmig angenommen			
						09.06.24	Urnenabstimmung			
14	Verordnung über die Haushaltsführung mit Globalbudget	Finanzen und Informatik Markus Surber	RPK	●	●	06.09.23	Stadtrat verabschiedet Antrag und Weisung an das Stadtparlament			
						Q2/2024	Entscheid Stadtparlament			
15	Auflösung WoV-Organisation	Finanzen und Informatik Markus Surber	RPK	●	●	05.02.24	Stadtparlament stimmt der Auflösung der WoV-Organisation zu			
16	Erachfeld; Nutzungsplanung (siehe auch Nr. 6)	Planung und Bau Andreas Müller	Kommission Bau und Infrastruktur	●	●	14.03.22	Stadtparlament genehmigt Rahmenkredit von Fr. 4.95 Mio für Fruchtfolge-kompensationsrechte		Kauf Kompensationsrechte startet	
						14.12.22	Stadtrat genehmigt Umzonungs-Unterlagen zur Vorprüfung beim Kanton			
						29.03.23	Vorprüfung der Umzonung durch Amt für Raumplanung		Genehmigung Umzonung in Aussicht gestellt	
						23.08.23	Antrag und Weisung für Kauf Fruchtfolgeflächen an das Stadtparlament		Es braucht zusätzliche finanzielle Mittel, der Betrag liegt in der Finanzkompetenz des Souveräns.	

Projektreporting an das Stadtparlament

Liste der laufenden strategischen Projekte per 31. März 2024
mit Entscheid beim Stadtparlament oder der Bevölkerung – gegliedert nach Ressorts





Nr.	Bezeichnung	Ressort Stadttrat	Stadtparlament	Status aktuelle Periode (Q1/24)	Status letzte Periode (Q3/23)	Terminplan	Meilensteine	Begründung wenn nicht «Grün» / bei Statuswechsel	Massnahmen	Prognose / Projektrisiken
-----	-------------	----------------------	----------------	------------------------------------------	----------------------------------------	------------	--------------	-----------------------------------------------------------	------------	------------------------------

						30.10.23	Öffentliche Auflage der Umzonungsvorlage		Auflage abgeschlossen	
						06.11.23	Stadtparlament genehmigt den Antrag des Stadtrats, den Bülacher Stimmberechtigten die Erhöhung des Rahmenkredits auf insgesamt 9 785 000 Franken zur Abstimmung zu unterbreiten			
						17.01.24	Stadtrat verabschiedet Antrag und Weisung an Stadtparlament für Teilrevision Nutzungsplan, Festsetzung SP Umzonung		Antrag für Umzonung	
						03.03.24	Krediterhöhung für Kauf Kompensationsrechte Fruchfolgefläche an der Volksabstimmung angenommen			
						Q3/2024	Festsetzung Umzonung durch Stadtparlament			
17	Jakobstal	Planung und Bau Andreas Müller	Kommission Bau und Infrastruktur	●	●	Q1/2024	Weiteres Vorgehen / Stellungnahme Kantonale Ämter		Gespräche mit Eigentümern und Kanton	
18	Revision Parkplatzverordnung	Planung und Bau Andreas Müller	Kommission Bau und Infrastruktur	●	●		Überarbeitung Parkplatzverordnung von 1998		Es wird zugewartet, bis ein wichtiger Entscheid der Baudirektion in einer anderen Gemeinde gefällt ist.	

Projektreporting an das Stadtparlament

Liste der laufenden strategischen Projekte per 31. März 2024
mit Entscheid beim Stadtparlament oder der Bevölkerung – gegliedert nach Ressorts

Nr.	Bezeichnung	Ressort Stadtrat	Stadtparlament	Status aktuelle Periode (Q1/24)	Status letzte Periode (Q3/23)	Terminplan	Meilensteine	Begründung wenn nicht «Grün» / bei Statuswechsel	Massnahmen	Prognose / Projektrisiken
-----	-------------	------------------	----------------	---------------------------------	-------------------------------	------------	--------------	--------------------------------------------------	------------	---------------------------

							Teilprojekt im Rahmen der Revision der BZO			
						Q3/2024	Öffentliche Auflage			
						Q4/2024	Antrag und Weisung frühestens an das Stadtparlament			
19	Detail-gestaltungs-plan Herti	Planung und Bau Andreas Müller	Kommission Bau und Infrastruktur			01.06.22	Stadtrat verabschiedet Gestaltungsleitbild			
						15.03.23	Verabschiedung Gestaltungsplan zur 2. Kantonale Vorprüfung und evtl. öffentliche Auflage durch Stadtrat			
						31.01.24	Stadtrat genehmigt bereinigte Vorlage zur Überweisung an das Stadtparlament			
						Q3/2024	Festsetzung Gestaltungsplan durch Stadtparlament			
						Q4/2024	Rechtskraft Gestaltungsplan			
20	Bushof	Planung und Bau Andreas Müller	Kommission Bau und Infrastruktur			Q2/2022	Abschluss Vorstudien			
						01.06.22	Stadtrat verabschiedet Antrag und Weisung für Projektierungskredit an das Stadtparlament			
						Q2/2022-Q1/2023	Generalplanersubmission & BehiG-Studie mit SBB			

Projektreporting an das Stadtparlament

Liste der laufenden strategischen Projekte per 31. März 2024
mit Entscheid beim Stadtparlament oder der Bevölkerung – gegliedert nach Ressorts





Nr.	Bezeichnung	Ressort Stadtrat	Stadtparlament	Status aktuelle Periode (Q1/24)	Status letzte Periode (Q3/23)	Terminplan	Meilensteine	Begründung wenn nicht «Grün» / bei Statuswechsel	Massnahmen	Prognose / Projektrisiken
						Q2/2023 – 2025	Projektierung inkl. Öffentliche Mitwirkung gem. §13 StrG			
						2026	Volksabstimmung betreffend Objektkredit			
						2027-2028	Realisierung			
						Dez 2028	Inbetriebnahme			
21	Revision Nutzungsplanung	Planung und Bau	Kommission Bau und Infrastruktur	●	●	Q1/2023	Projektstart			
						Q3/2025	Überweisung an das Stadtparlament			
						Q1/2026	Verabschiedung im Stadtparlament			
22	Sechtbach Poststrasse bis Rietbach Hochwasserschutz und Aufwertung	Umwelt und Infrastruktur Andrea Spycher	Kommission Bau und Infrastruktur, RPK	●	●	01.03.23	Zustimmung Stadtrat zur öffentlichen Planaufgabe nach WWG			
						Q3/2024	Projekt- und Kreditgenehmigung Stadtrat			
						Q1/2025	Projekt- und Kreditgenehmigung Stadtparlament			
						Q3/2025	Projektfestsetzung durch AWEL			
						2026	Realisierung			

Projektreporting an das Stadtparlament

Liste der laufenden strategischen Projekte per 31. März 2024
mit Entscheid beim Stadtparlament oder der Bevölkerung – gegliedert nach Ressorts

Nr.	Bezeichnung	Ressort Stadtrat	Stadtparlament	Status aktuelle Periode (Q1/24)	Status letzte Periode (Q3/23)	Terminplan	Meilensteine	Begründung wenn nicht «Grün» / bei Statuswechsel	Massnahmen	Prognose / Projektrisiken
-----	-------------	---------------------	----------------	------------------------------------------	----------------------------------------	------------	--------------	-----------------------------------------------------------	------------	------------------------------

Legende


-  Auf Kurs
-  Kritisch
-  Nicht auf Kurs
-  Neue Projekte und neue Einträge

Projektreporting an das Stadtparlament

Liste der laufenden öffentlichkeitswirksamen Projekte des Stadtrats per 31. März 2024

Zur Information – ohne Entscheid beim Stadtparlament oder der Bevölkerung – gegliedert nach Ressorts

Nr.	Bezeichnung	Ressort	Abteilung	Verantwortlicher Stadtrat	Verantwortliche Stadtparlament	Geplanter Termin für die Realisation
1	Erstellung und Betrieb eines privaten Recycling-Centers (Legislativziel 2022-2026)	Umwelt und Infrastruktur	Umwelt und Infrastruktur	Andrea Spycher	Kommission Bau und Infrastruktur	<ul style="list-style-type: none"> - 29.6.22: Entscheid Stadtrat über den Bau und Betrieb eines Recycling-Centers durch einen externen Auftragnehmer - 16.9.22: Publikation öffentliche Submission - 12.4.23: Auftragsvergabe - Baurechtlicher Entscheid 2. Quartal 2024 - Konzessionsvergabe 2. Quartal 2024 - Inbetriebnahme erstes Halbjahr 2025
2	Leitlinien zur Förderung der städtischen Biodiversität (Legislativziel 2022-2026)	Umwelt und Infrastruktur	Umwelt und Infrastruktur	Andrea Spycher	Kommission Bau und Infrastruktur	<ul style="list-style-type: none"> - 28.02.24: Ziele und Leitsätze definiert - Ausarbeitung Pilotprojekte erfolgt - Q4/2024: Stadtrat verabschiedet Leitlinien
3	Bülach Nord Passerelle über SBB	Umwelt und Infrastruktur	Umwelt und Infrastruktur	Andrea Spycher	Kommission Bau und Infrastruktur	<ul style="list-style-type: none"> - 17.07.23: Dossier Plangenehmigungsverfahren beim Bundesamt für Verkehr zur Prüfung eingereicht - 01.02.24: Öffentliche Auflage abgeschlossen - 15.05.24: Informations-Veranstaltung zu Projekte im Raum Bahnhof, inkl. Passerelle - 25/26 Frühester Baubeginn

 Neue Projekte und neue Einträge