Projektreporting an das Stadtparlament

Liste der laufenden strategischen Projekte per 31. März 2022
mit Entscheid beim Stadtparlament oder der Bevölkerung – gegliedert nach Ressorts

Nr.	Bezeichnung	Ressort Stadtrat	Stadtparlament	Status aktuelle Periode (Q1/22)	Status letzte Periode (Q3/21)	Terminplan	Meilensteine	Begründung wenn nicht «Grün» / bei Statuswechsel
1	Digital Health Zentrum für Innovation	Präsidiales Mark Eberli	Kommission Bevölkerung und Sicherheit	●	●	27.01.2021	Stadtrat genehmigt Konzept	
						Q1/Q2 2021	Verhandlungen mit Steiner AG	
						12.04.21	Information Stadtparlament	
						Q2/Q3 2021	Entscheid Stadtrat Go Live	
						28.10.21	Vereinsgründung	
						01.04.22	Eröffnung Digital Health Center (Zwischennutzung)	
						Q3 2023	Eröffnung Digital Health Center im Glasi-Areal	
2	Kultur- und Begegnungs-zentrum	Präsidiales Mark Eberli	Kommission Bevölkerung und Sicherheit	●	●	18.01.20	Stadtwerkstatt betr. Kultur – und Begegnungszentrum II	
						Q2/2020	Begleitung Wettbewerbs-verfahren mit Terresta und Bildung Begleitgruppe	
						Q4/2020	Finalisierung Raumprogramm	
						Q1/2021	Aktivierung Begleitgruppe	
						Q2/2021	Stadtatelier 1 mit der Begleitgruppe	
						Q4/2021	Stadtateliers 2 und 3 mit der Begleitgruppe	
						Q2/2022	Antrag und Weisung an Stadtparlament	
						S2/2022	Entscheid Stadtparlament	

Projektreporting an das Stadtparlament

Liste der laufenden strategischen Projekte per 31. März 2022
mit Entscheid beim Stadtparlament oder der Bevölkerung – gegliedert nach Ressorts

Nr.	Bezeichnung	Ressort Stadtrat	Stadtparlament	Status aktuelle Periode (Q1/22)	Status letzte Periode (Q3/21)	Terminplan	Meilensteine	Begründung wenn nicht «Grün» / bei Statuswechsel
3	Büüli-Fäscht 2025	Präsidiales Mark Eberli	Kommission Bevölkerung und Sicherheit	●	●	11.03.20	Projektgenehmigung Stadtrat, Start partizipativer Prozess	
						24.03.21	Stadtrat formuliert Absichtserklärung	
						Q2+3/2021	Zwei Stadtateliers mit Gewerbe sowie Vereinen/Kultur	
						Q2/2022	Antrag und Weisung an Stadtparlament	
						S2/2022	Entscheid Stadtparlament	
						Q3/2025	Büüli-Fäscht 2025	
4	Sportpark Erachfeld (siehe auch Nr. 15)	Bevölkerung und Sicherheit Daniel Ammann	Kommission Bevölkerung und Sicherheit	●	●	2019/2020	Ausarbeitung von Finanzierungs- und Trägerschafts-Modellen	
						29.01.20	Sämtliche Kreisgemeinden haben eine Projekt-vereinbarung unterzeichnet	
						31.03.20	Aktualisierung des Bedarfsnachweises für den regionalen Sport- und Erholungspark Erachfeld	
						16.09.20	Kenntnis des Bedürfnis-nachweises durch den Stadtrat und die Kreisgemeinden. Überweisung an Planung	

Projektreporting an das Stadtparlament

Liste der laufenden strategischen Projekte per 31. März 2022
mit Entscheid beim Stadtparlament oder der Bevölkerung – gegliedert nach Ressorts

Nr.	Bezeichnung	Ressort Stadtrat	Stadtparlament	Status aktuelle Periode (Q1/22)	Status letzte Periode (Q3/21)	Terminplan	Meilensteine	Begründung wenn nicht «Grün» / bei Statuswechsel
							und Bau, Vorbereitung Zonierungsprozess	
						23.10.20	Die Kreisgemeinden äussern sich bezüglich Trägerschaft/ Finanzierung von regionalen Sportanlagen tendenziell zurückhaltend. Insbesondere solange kein konkretes Projekt gestartet wurde.	
						Q2/2021	Mittels Fragestellung bei den Gemeinden eine verbindliche Haltung (Beschluss Exekutiven) abholen. Gemeinden lehnen finanzielle Beteiligung an Projekt- und Betriebskosten am künftigen Sportpark ab. Erhöhung Solidaritätsbeitrag ab 2026 möglich.	
						Q3/2021	Abschluss Teilprojekt Finanzierung / Trägerschaft Kreisgemeinden	
						Q2/2022	Abschluss Machbarkeitsstudie	
						Q1/2023	Mobilitäts-Studie erstellen	

Projektreporting an das Stadtparlament

Liste der laufenden strategischen Projekte per 31. März 2022
mit Entscheid beim Stadtparlament oder der Bevölkerung – gegliedert nach Ressorts

Nr.	Bezeichnung	Ressort Stadtrat	Stadtparlament	Status aktuelle Periode (Q1/22)	Status letzte Periode (Q3/21)	Terminplan	Meilensteine	Begründung wenn nicht «Grün» / bei Statuswechsel
5	Ergänzungs-bau Schiessanlage Langenrain, Luftpistolen 10m	Daniel Ammann	Kommission Bevölkerung und Sicherheit	●		Q1/2022	Erarbeitung Raumprogramm und Erstellung Kostenvoranschlag Erschliessung EKZ	
						Q2/2022	Antrag und Weisung an das Stadtparlament	
						Q4/2022	Kreditgenehmigung durch das Stadtparlament	
						Q1/2023	Projekteingabe an Baubehörde	
						Q3/2023	Baubeginn Ergänzungsbau Schiessanlage Langenrain, Luftpistolen 10m	
						Q2/2024	Fertigstellung / Übergabe Ergänzungsbau Schiessanlage Langenrain, Luftpistolen 10m	
6	Planungskredit Schulhaus-Neubau Allmend	Bildung Virginia Locher	Kommission Bildung und Soziales, RPK	●	●	30.04.20	Antrag und Weisung überarbeitet an Gemeinderat	
						28.09.20	Genehmigung Planungskredit (GLS) durch Gemeinderat	
						Mai 2021	Abschluss Präqualifikation (1. Stufe)	
						März 2022	Abschluss Gesamt-leistungswettbewerb (2. Stufe)	

Projektreporting an das Stadtparlament

Liste der laufenden strategischen Projekte per 31. März 2022
mit Entscheid beim Stadtparlament oder der Bevölkerung – gegliedert nach Ressorts

Nr.	Bezeichnung	Ressort Stadtrat	Stadtparlament	Status aktuelle Periode (Q1/22)	Status letzte Periode (Q3/21)	Terminplan	Meilensteine	Begründung wenn nicht «Grün» / bei Statuswechsel
						Juni 2022	Antrag und Weisung im Stadtrat	
						12.03.23	Urnenabstimmung geplant	
7	Neubau Schulhaus Guss Planungskredit	Bildung Virginia Locher	Kommission Bildung und Soziales, RPK			15.01.20	Beschluss Stadtrat: Planung unverzüglich starten	
						06.07.20	Abschied Stadtrat Antrag und Weisung	
						08.02.21	Genehmigung Planungskredit (GLS) durch Stadtparlament	
						01.09.21	Kick-Off-Sitzung Projektkommission sowie Vorbereitungsarbeiten und Durchführung Präqualifikation	
						28.02.22	Präqualifikation abgeschlossen: vier Architektenteams / GU ausgewählt	
						Okt. 2022	Gesamtleistungssubmission abgeschlossen	
						Nov. 2022	Zuschlagsbeurteilung	
						Q1/2023	Antrag und Weisung im Stadtrat	

Projektreporting an das Stadtparlament

Liste der laufenden strategischen Projekte per 31. März 2022
mit Entscheid beim Stadtparlament oder der Bevölkerung – gegliedert nach Ressorts

Nr.	Bezeichnung	Ressort Stadtrat	Stadtparlament	Status aktuelle Periode (Q1/22)	Status letzte Periode (Q3/21)	Terminplan	Meilensteine	Begründung wenn nicht «Grün» / bei Statuswechsel
						Q4/2023	Urnenabstimmung möglich	
8	Motion Tagesschule	Bildung Virginia Locher	Kommission Bildung und Soziales			22.06.20	Gemeinderat stimmt der Einführung einer Tagesschule zu, Behördenreferendum ergriffen	
						20.10.20	Stadtrat zieht Abstimmung am 29.11.20 zurück, neue Vorlage wird erarbeitet	
						15.02.21	Antrag an Stadtparlament zur Aufhebung seines Beschlusses (Wiedererwägung)	
						31.05.21	Stadtparlament stimmt der Einführung zu - Behördenreferendum	
						28.11.21	Volk sagt Ja zur Einführung der Tagesschule	
						30.06.22	Detailkonzept wird von der Primarschulpflege geprüft	
						Aug 2023	Einführung der Tagesschule geplant	
9	Ausbau Kindergarten Soligänter	Bildung Virginia Locher	Kommission Bildung und Soziales, RPK			31.03.20	Antrag und Weisung an Gemeinderat	
						28.09.20	Genehmigung Antrag und Weisung durch Gemeinderat	
						Aug 2021	Ausführung des Projekts	

Projektreporting an das Stadtparlament

Liste der laufenden strategischen Projekte per 31. März 2022
mit Entscheid beim Stadtparlament oder der Bevölkerung – gegliedert nach Ressorts

Nr.	Bezeichnung	Ressort Stadtrat	Stadtparlament	Status aktuelle Periode (Q1/22)	Status letzte Periode (Q3/21)	Terminplan	Meilensteine	Begründung wenn nicht «Grün» / bei Statuswechsel
						Q3/2021	Fertigstellung ist erfolgt, Räume sind bezogen	
						Q3/2022	Kreditabrechnung	
10	Neubau Schulprovi-sorium Lindenhof	Bildung Virginia Locher	Kommission Bildung und Soziales, RPK			01.07.20	Kreditvergabe durch Stadtrat erfolgt → Stimmrechts-rekurs	
						05.08.20	Stimmrechtsrekurs von Bezirksrat abgewiesen	
						12.08.20	Weiterzug Stimmrechtsrekurs an Verwaltungsgericht	
						24.09.20	Stimmrechtsrekurs von Verwaltungsgericht gutgeheissen	
						28.10.20	Antrag und Weisung an den Gemeinderat	
						15.03.21	Kreditgenehmigung für einen dreistöckigen Modulbau: Fr. 6.125 Mio.	
						19.05.21	Stadtrat stimmt dem überarbeiteten Projekt zu und stellt Antrag für Volksabstimmung	
						26.09.21	Volksabstimmung: angenommen	
						15.08.22	Ursprüngliche Inbetriebnahme geplant / Provisorium muss geplant werden	Rekurse verzögern das Vorhaben: Rekurs auf 2-stöckiges

Projektreporting an das Stadtparlament

Liste der laufenden strategischen Projekte per 31. März 2022
mit Entscheid beim Stadtparlament oder der Bevölkerung – gegliedert nach Ressorts

Nr.	Bezeichnung	Ressort Stadtrat	Stadtparlament	Status aktuelle Periode (Q1/22)	Status letzte Periode (Q3/21)	Terminplan	Meilensteine	Begründung wenn nicht «Grün» / bei Statuswechsel
								Projekt Mitte Sept 2021 durch Baurekurs-gericht teilweise gutgeheissen
11	Frühe Förderung	Bildung Virginia Locher	Kommission Bildung und Soziales	●	●	22.01.20	Entscheid Steuergruppe: Legislaturziele «Frühe Förderung» und «Strategie Familien- und Jugendpolitik» koordinieren.	
						24.03.21	Stadtrat genehmigt 80 Stellenprozente für Koordinationsstelle Frühe Förderung -> Weil es sich um eine neue Aufgabe handelt: Kompetenz beim Stadtparlament.	
						Q1/2 2021	Steuergruppe skizziert weitere Massnahmen (Optionen) gemäss Konzept.	
						06.10.21	Info und Aussprache im SR betreffend priorisierter Handlungsfelder und möglicher Massnahmen -> Stadtrat stimmt dem Vorgehen zu.	

Projektreporting an das Stadtparlament

Liste der laufenden strategischen Projekte per 31. März 2022
mit Entscheid beim Stadtparlament oder der Bevölkerung – gegliedert nach Ressorts

Nr.	Bezeichnung	Ressort Stadtrat	Stadtparlament	Status aktuelle Periode (Q1/22)	Status letzte Periode (Q3/21)	Terminplan	Meilensteine	Begründung wenn nicht «Grün» / bei Statuswechsel
						17.11.21	Info an FK und RPK betreffend dem vom Stadtrat vorgeschlagenen Vorgehen.	
						23.03.22	Antrag und Weisung an Stadtparlament betreffend Schaffung einer Koordinationsstelle Frühe Förderung.	
12	Ersatzneubau Schülergarten-weg	Bildung Virginia Locher	Kommission Bildung und Soziales, RPK	●	●	23.8.21	Machbarkeitsstudie der Fachkommission vorgestellt	
						17.9.21	Fachkommission Bau und Infrastruktur sowie RPK erhalten Informationen dazu	
						06.10.21	Planungskredit im Stadtrat, Verfahren: Gesamtleistungssubmission	
						22.12.21	Kick-Off Präqualifikationsverfahren	
						Juli 2022	Abschluss Präqualifikation	
						April 2023	Gesamtleistungssubmission abgeschlossen (Zuschlags-beurteilung)	
						Juni 2023	Antrag und Weisung im Stadtrat	
						Q1/2024	Volksabstimmung (frühester Termin)	

Projektreporting an das Stadtparlament

Liste der laufenden strategischen Projekte per 31. März 2022
mit Entscheid beim Stadtparlament oder der Bevölkerung – gegliedert nach Ressorts

Nr.	Bezeichnung	Ressort Stadtrat	Stadtparlament	Status aktuelle Periode (Q1/22)	Status letzte Periode (Q3/21)	Terminplan	Meilensteine	Begründung wenn nicht «Grün» / bei Statuswechsel
13	Verordnung über die Haushalts-führung mit Globalbudget	Finanzen und Informatik Walter Baur	RPK			Q2/2022	Entscheid Stadtrat	
						Q3/2022	Entscheid Stadtparlament	
14	Kommunaler Teilrichtplan Siedlung	Planung und Bau Hanspeter Lienhart	Kommission Bau und Infrastruktur			28.10.20	Entscheid Stadtrat: Antrag und Weisung an Stadtparlament	
						15.11.21	Stadtparlament genehmigt Festsetzung des kommunalen Teilrichtplans Siedlung	
15	Erachfeld; Nutzungs-planung (siehe auch Nr. 4)	Planung und Bau Hanspeter Lienhart	Kommission Bau und Infrastruktur			2019/2020	Planungsrechtliche Umsetzung parallel zu Finanzierungs- und Trägerschafts-Modellen Mögliches Planungs-moratorium infolge Mehrwertabgabegesetz	
						01.01.21	Ende des Einzonungs-moratoriums; Umzonungsgeschäft ist gestartet	
						14.03.22	Stadtparlament verabschiedet Rahmenkredit für Fruchtfolge-kompensationsrechte	

Projektreporting an das Stadtparlament

Liste der laufenden strategischen Projekte per 31. März 2022
mit Entscheid beim Stadtparlament oder der Bevölkerung – gegliedert nach Ressorts

Nr.	Bezeichnung	Ressort Stadtrat	Stadtparlament	Status aktuelle Periode (Q1/22)	Status letzte Periode (Q3/21)	Terminplan	Meilensteine	Begründung wenn nicht «Grün» / bei Statuswechsel
						18.05.22	Rechtskraft des Entscheids betreffend Fruchtfolgekompensations-rechte	
						Q3/2022	Antrag und Weisung Umzonung	
16	Jakobstal	Planung und Bau Hanspeter Lienhart	Kommission Bau und Infrastruktur			2021	Aufzonung wird zusammen mit Hochfelden vorbereitet	
						Q2/2022	2. Vorprüfung durch den Kanton	
						2023	Antrag und Weisung	
17	Heizung Lindenhof	Planung und Bau Hanspeter Lienhart	Kommission Bau und Infrastruktur, RPK			09.03.20	Kreditbewilligung Pelletheizung durch Gemeinderat	
						07.10.20	Baubewilligung erhalten	
						Q3/2021	Heizung in Betrieb	
						Q3/22	Kreditabrechnung	

Projektreporting an das Stadtparlament

Liste der laufenden strategischen Projekte per 31. März 2022
mit Entscheid beim Stadtparlament oder der Bevölkerung – gegliedert nach Ressorts

Nr.	Bezeichnung	Ressort Stadtrat	Stadtparlament	Status aktuelle Periode (Q1/22)	Status letzte Periode (Q3/21)	Terminplan	Meilensteine	Begründung wenn nicht «Grün» / bei Statuswechsel
18	Revision Parkplatz-verordnung	Planung und Bau Hanspeter Lienhart	Kommission Bau und Infrastruktur	●	●		Überarbeitung Parkplatzverordnung von 1998 Teilprojekt im Rahmen der Revision der BZO	
						Q2/2022	Antrag und Weisung an das Stadtparlament	
19	Objekt-strategie Sportzentrum Hirslen	Planung und Bau Hanspeter Lienhart	Kommission Bau und Infrastruktur	●	●	Okt 2020	Sanierung Minigolfanlage abgeschlossen	
						Jan 2021	Installation Garderoben-provisorium zwischen Sporthalle und Sportzentrum geplant	
						01.02.21	Garderobenprovisorium ist erstellt	
						23.02.21	Das Projekt Attraktivierung Hirslen wird vom Ressort Planung und Bau geführt. Das Begleitgremium „Sportzentrum Hirslen" ist über den weiteren Prozessablauf informiert.	
						2021-23	SIA 21: Projektdefinition, Ideen und Studienauftrag	
						2023-24	SIA 22: Gesamtleistungsstudie	
						2025	Kreditentscheid Volk	

Projektreporting an das Stadtparlament

Liste der laufenden strategischen Projekte per 31. März 2022
mit Entscheid beim Stadtparlament oder der Bevölkerung – gegliedert nach Ressorts

Nr.	Bezeichnung	Ressort Stadtrat	Stadtparlament	Status aktuelle Periode (Q1/22)	Status letzte Periode (Q3/21)	Terminplan	Meilensteine	Begründung wenn nicht «Grün» / bei Statuswechsel
20	Stadthaus	Planung und Bau Hanspeter Lienhart	Kommission Bau und Infrastruktur, RPK			Feb 2021	Übergabe	
						17.04.21	Bezug	
						Q3/2022	Kreditabrechnung	
21	Detail-gestaltungs-plan Herti	Planung und Bau Hanspeter Lienhard	Kommission Bau und Infrastruktur			Q2/2022	Abschluss Leitbild und Beschluss durch Stadtrat	
						Q3/2022	Verabschiedung Gestaltungsplan zur 2. Kantonale Vorprüfung und evtl. öffentliche Auflage durch Stadtrat	
						Q1/2023	Bereinigung Vorlage und Überweisung ans Stadtparlament	
						Q3/2023	Festsetzung Gestaltungsplan durch Stadtparlament	
						Q2/2024	Rechtskraft Gestaltungsplan	
22	Bushof	Planung und Bau Hanspeter Lienhart	Kommission Bau und Infrastruktur			Q2/2022	Abschluss Vorstudien	
						Q2/2022	Antrag und Weisung betreffend Projektierungskredit ans Stadtparlament	
						Q2/2022-Q1/2023	Generalplanersubmission & BehiG-Studie mit SBB	
						Q2/2023 – 2025	Projektierung inkl. Öffentliche Mitwirkung gem. §13 StrG	

Projektreporting an das Stadtparlament

Liste der laufenden strategischen Projekte per 31. März 2022
mit Entscheid beim Stadtparlament oder der Bevölkerung – gegliedert nach Ressorts

Nr.	Bezeichnung	Ressort Stadtrat	Stadtparlament	Status aktuelle Periode (Q1/22)	Status letzte Periode (Q3/21)	Terminplan	Meilensteine	Begründung wenn nicht «Grün» / bei Statuswechsel
						2026	Volksabstimmung betreffend Objektkredit	
						2027-2028	Realisierung	
						Dez 2028	Inbetriebnahme	
23	Zweckverband Grundwasser-gewinnung Stadtforen (GWS) Totalrevision Statuten	Umwelt und Infrastruktur Andrea Spycher	RPK	●	●	07.04.21	Genehmigung Antrag und Weisung durch Stadtrat	
						28.06.21	Genehmigung / Abstimmungsempfehlung durch Stadtparlament	
						28.11.21	In den Verbandsgemeinden an der Urne genehmigt	
						24.02.22	Rechtskraftbescheinigung Bezirksrat Bülach	
24	Sechtbach Poststrasse bis Rietbach Hochwasser-schutz und Aufwertung	Umwelt und Infrastruktur Andrea Spycher	Kommission Bau und Infrastruktur, RPK	●	●	Q3/2021	Erarbeitung Vorprojekt	
						30.11.21	Informationsveranstaltung Grundeigentümer durchgeführt	
						Q2/2022	Zustimmung Stadtrat / Planauflage	
						Q4/2022	Projekt- und Kredit-genehmigung Stadtrat/ Stadtparlament	
						Q2/2023	Projektfestsetzung durch AWEL	
						2024/2025	Realisierung	

Projektreporting an das Stadtparlament

Liste der laufenden strategischen Projekte per 31. März 2022
mit Entscheid beim Stadtparlament oder der Bevölkerung – gegliedert nach Ressorts

Nr.	Bezeichnung	Ressort Stadtrat	Stadtparlament	Status aktuelle Periode (Q1/22)	Status letzte Periode (Q3/21)	Terminplan	Meilensteine	Begründung wenn nicht «Grün» / bei Statuswechsel

Legende

- Auf Kurs
- Kritisch
- Nicht auf Kurs
- Neues Projekt